



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Directora: Mtra. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

QUINTA SECCIÓN

Tel.: 443-312-32-28

TOMO CLXXXIX

Morelia, Mich., Martes 23 de Diciembre de 2025

NÚM. 74

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

**Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo**

Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla

Secretaría de Gobierno
Lic. Raúl Zepeda Villaseñor

Directora del Periódico Oficial
Mtra. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 40 ejemplares

Esta sección consta de 52 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 36.00 del día

\$ 46.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PURUÁNDEIRO, MICHOACÁN**

**TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS
FONDOS FAIS Y FORTAMUN**

Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.).
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

**ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN**

Juan José de Lejarza, # 49, Col. Centro,
C.P. 58000, Morelia, Michoacán
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84,
Periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

NIVEL FINANCIERO FAIS TRIMESTRE III AÑO 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	6195.53
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	4	Municipio de Puruándiro	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	4	Municipio de Puruándiro	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	4	Municipio de Puruándiro	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	4	Municipio de Puruándiro	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	4	Municipio de Puruándiro	

NIVEL FINANCIERO FAIS TRIMESTRE III AÑO 2025

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS
	Total del Programa Presupuestario	78655930	63122094	63122094	63122094	18228066.93	18228066.93	18228066.93	63122094	
2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	580000	580000	580000	580000	0	0	0	N/A	Validado
2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	2401860	2000000	2000000	2000000	1951760.58	1951760.58	1951760.58	N/A	Validado
2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	34389235.86	29542094	29542094	29542094	10845045.58	10845045.58	10845045.58	N/A	Validado
2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	38196834.14	29000000	29000000	29000000	5173262	5173262	5173262	N/A	Validado
2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	3088000	2000000	2000000	2000000	257998.77	257998.77	257998.77	N/A	Validado

COPIA SIN VALOR

NIVEL FINANCIERO FORTAMUN TRIMESTRE III AÑO 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	374389.54	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Municipio de Puruándiro		

NIVEL FINANCIERO FORTAMUN TRIMESTRE III AÑO 2025

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS
	Total del Programa Presupuestario	68516316	45681865	45681865	45681865	29542259.97	29542259.97	29542259.97	45681865	
1 - Gasto corriente	511 - Muebles de oficina y estantería	50000	50000	50000	50000	0	0	0	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	512 - Muebles, excepto de oficina y estantería	10000	10000	10000	10000	0	0	0	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	3000000	2000000	2000000	2000000	338602.1	338602.1	338602.1	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	451 - Pensiones	2832785.72	2000000	2000000	2000000	1493633.51	1493633.51	1493633.51	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	405772	3000000	3000000	3000000	2133203	2133203	2133203	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	398 - Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	2225088.09	500000	500000	500000	39697.45	39697.45	39697.45	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	20000	20000	20000	20000	0	0	0	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	100000	50000	50000	50000	40660.07	40660.07	40660.07	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	257969.12	500000	500000	500000	438908.97	438908.97	438908.97	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	347 - Fletes y maniobras	100000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	300000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	300000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado

Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		

1 - Gasto corriente	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	2500000	2500000	2500000	2436830.36	2436830.36	2436830.36	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	6000000	2000000	2000000	2000000	1945264.16	1945264.16	1945264.16	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	500000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	600000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	275 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	5000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	10000	10000	10000	10000	2623.98	2623.98	2623.98	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	500000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	50000	20000	20000	20000	6674.97	6674.97	6674.97	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	10000	5000	5000	5000	3674.67	3674.67	3674.67	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	50000	50000	50000	21549.05	21549.05	21549.05	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	120000	1000000	1000000	1000000	706570.51	706570.51	706570.51	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	4926083.9	2500000	2500000	2500000	2043570.17	2043570.17	2043570.17	N/A	Validado

Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Puruándiro		

1 - Gasto corriente	312 - Gas	4168.77	4000	4000	4000	3727.04	3727.04	3727.04	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	314 - Telefonía tradicional	16194.9	5000	5000	5000	4959	4959	4959	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	300000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	100000	20000	20000	20000	7714	7714	7714	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	600000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	0	2000	2000	2000	756.02	756.02	756.02	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	253 - Medicinas y productos farmacéuticos	3000000	500000	500000	500000	306492.01	306492.01	306492.01	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1261.5	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	25000000	23000000	23000000	23000000	13922947.6	13922947.6	13922947.6	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	100000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	500000	10000	10000	10000	4686.6	4686.6	4686.6	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	85870.02	200000	200000	200000	128487.13	128487.13	128487.13	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	500000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado

[illegible]

1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	250000	200000	200000	200000	150388.41	150388.41	150388.41	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	3000	50000	50000	50000	21999.4	21999.4	21999.4	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	112080.88	50000	50000	50000	8744.6	8744.6	8744.6	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	121 - Honorarios asimilables a salarios	790483.07	500000	500000	500000	413867.61	413867.61	413867.61	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	132 - Primes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	994096	100000	100000	100000	34149.35	34149.35	34149.35	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	758989.69	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	151 - Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	5000000	1500000	1500000	1500000	1370691.03	1370691.03	1370691.03	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	600000	50000	50000	50000	10733.72	10733.72	10733.72	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	155 - Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	348000	100000	100000	100000	37700.93	37700.93	37700.93	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	2000000	1170865	1170865	1170865	913125.12	913125.12	913125.12	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	564628.36	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	994096	5000	5000	5000	3293	3293	3293	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	566 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	620747.98	500000	500000	500000	222262.99	222262.99	222262.99	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	941 - Gastos de la deuda pública interna	2000000	1000000	1000000	1000000	48164.97	48164.97	48164.97	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	471 - Transferencias por obligación de ley	900000	500000	500000	500000	275906.47	275906.47	275906.47	N/A	Validado

NIVEL FINANCIERO PROSANEAR TRIMESTRE III AÑO 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	Sin Especificar	Sin Especificar		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	U001	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	U001	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	U001	Municipio de Puruándiro		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	U001	Municipio de Puruándiro		

NIVEL FINANCIERO PROSANEAR TRIMESTRE III AÑO 2025

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	ESTATUS
	Total del Programa Presupuestario	4210000	4205000	4205000	4205000	2729902.45	2729902.45	2729902.45			
1 - Gasto corriente	569 - Otros equipos	43000	43000	43000	43000	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado
1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	882000	882000	882000	882000	596831	596831	596831	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado
1 - Gasto corriente	251 - Productos químicos básicos	500000	500000	500000	500000	480240	480240	480240	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado
1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2785000	2780000	2780000	2780000	1652831.45	1652831.45	1652831.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	Validado

NIVEL FINANCIERO DE CARROS CHOCOLATE TRIMESTRE III

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Sin Especificar	Sin Especificar
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151		Municipio de Puruándiro

INDICADORES FAIS TRIMESTRE III AÑO 2025

Ciclo	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	3	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2025	3	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2025	3	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

NIVEL FINANCIERO DE CARROS CHOCOLATE TRIMESTRE III AÑO 2025

Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS
0	0		Total del Programa Presupuestario	177500	177322.5	177322.5	177322.5	0	0	0	
		2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	177500	177322.5	177322.5	177322.5	0	0	0	Validado

INDICADORES FAIS TRIMESTRE III AÑO 2025

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	59.40594	59.40594	26.66667	222.77	Validado
Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	39.60396	39.60396	73.33333	185.17	Validado
Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	0	100	Validado

Ciclo	Periodo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	3	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos
2025	3	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	58.38026	{{just1:{ciclo:2025, trim:3,just:Programación original deficiente,usuario:anamguillenu,fecha:17/10/25}}}	58.38026	{{just1:{ciclo:2025, trim:3,just:Programación original deficiente,usuario:anamguillenu,fecha:17/10/25}}}	43.11711	Otras causas	73.86	Validado
Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	{{just1:{ciclo:2025, trim:3,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:anamguillenu,fecha:17/10/25}}}	66.66667	{{just1:{ciclo:2025, trim:3,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:anamguillenu,fecha:17/10/25}}}	66.66666	Otras causas	100	Validado

GESTION DE PROYECTOS CARROS CHOCOLATES TRIMESTRE III-2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION
2025	3	MIC250302597323	Proyecto de inversión	177500	{{fti: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177500.0, modificado:177322.5}}}	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE EL CAMINO MICHOACÁN ZINAPARO-VILLA MORELOS Y BAJA CALIFORNIA SUR, DEL MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar

GESTION DE PROYECTOS FORTAMUN TRIMESTRE III-2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA
2025	3	MIC250202543148	Proyecto de inversión	25000000	2a ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA LAS OLLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

GESTION DE PROYECTOS CARROS CHOCOLATES TRIMESTRE III-2025

DETALLE_PROYECTO_YECTO	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO				FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA
Municipio de Puruándiro	2516006002001	650	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS ENTRE CAMINO MICHOACAN ZINAPARA VILLA MORELOS Y BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-101.534533, lat:20.091311}}	01-08-2025	31-10-2025	177322.5	177322.5	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

GESTION DE PROYECTOS FORTAMUN TRIMESTRE III-2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTURISTA
NUMERO_PROYECTO												ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTURISTA
OP-IV-45-01/2025	600	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:690.0, meta_modificada:690.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:JAIME NUÑO, lon:-101.5158, lat:20.0899}}	28-05-2025	24-06-2025	2500000	2500000	2500000	2447379.41	2447379.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

GESTION DE PROYECTOS FAIS TRIMESTRE III-2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES
2025	3	MIC250202540211	225000	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE BATUECAS - 2845	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	2845	70
2025	3	MIC250202540212	2880000	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE NARCISO MENDOZA - 36146	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	36146	145
2025	3	MIC250202540213	720000	AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS LETRAS SALIDA A LOS REYES - 44489	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	44489	95
2025	3	MIC250202540214	800000	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA A UN COSTADO DE LA CARRETERA Y EL COMITÉ EJIDAL - 44892	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	44892	70
2025	3	MIC250202530513	520000	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE SALAZAR - 5144	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	5144	38
2025	3	MIC250202530518	165000	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE PRIVADA CAMPECHE - 17854	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	17854	20
2025	3	MIC250202530534	1500000	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA EXCUSA CALLE DE LA ENTRADA POR EL TEMPLO DE SAN ISIDRO - 41071	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	41071	90
2025	3	MIC250202543562	780000	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CALLES GUADALUPE SALTO, GUILLERMO PRIETO Y AGUSTIN RIVERA - 9707	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	9707	80

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

GESTION DE PROYECTOS FAIS TRIMESTRE III-2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
80	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 267.0, meta_modificada: 267.0}}	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 8, direccion: Ranchería BATUECAS 58520 BATUECAS, PURUÁNDO LA OBRA SE REALIZARA A 200 METROS AL NORTE DE LA PLAZA DE TOROS DE LA COMUNIDAD DE BATUECAS, lon: -101.46892744, lat: 20.04681532}}	28-04-2025	12-05-2025	224999.91	224999.91	224999.91	224999.91	224999.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
155	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1387.0, meta_modificada: 1387.0}}	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 1, direccion: Calle NARCISO MENDOZA Colonia LOS ANGELES 58507 PURUÁNDO LA OBRA SE REALIZARA ENTRE Calle SONORA Y Calle AGUAS CALIENTES Calle JALISCO LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS AL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL EN EL CAMIN, lon: -101.5240376, lat: 20.08060036}}	29-09-2025	12-12-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
105	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 200.0, meta_modificada: 200.0}}	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 27, direccion: Ranchería LAS LETRAS 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE FUE LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE LOS REYES AL SUR DE LA COMUNIDAD DE LAS LETRAS, lon: -101.42960357, lat: 20.23091328}}	08-09-2025	07-10-2025	720000	720000	720000	214440.33	214440.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
80	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 136.7, meta_modificada: 136.7}}	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 24, direccion: Ranchería ISAAC ARRIAGA 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDO LA OBRA SE REALIZARA POR EL COMITE EJIDAL Y A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, lon: -101.49848737, lat: 20.25211312}}	09-06-2025	23-07-2025	758649.43	758648.43	758648.43	758648.43	758648.43	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: terminada con remanentes segun acta no.30 del 29/08/25, trimestre: 3.0, usuario: anamguille nu, fecha: 2025-10-07}}
42	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 145.0, meta_modificada: 145.0}}	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 1, direccion: Calle salazar Colonia centro 58500 PURUÁNDO LA OBRA SE REALIZARA ENTRE Calle artega Y Calle nicolas romero Calle alvaro obregon la calle se encuentra a 100 metros del templo del niño y a 100 metros de la primaria miguel hidalgo, lon: -101.5139249, lat: 20.0917487}}	31-03-2025	29-04-2025	463342.59	463342.59	463342.59	463342.59	463342.59	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.30 DEL 29/08/25, trimestre: 3.0, usuario: anamguille nu, fecha: 2025-10-07}}
30	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 67.0, meta_modificada: 67.0}}	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 1, direccion: Calle CAMPECHE Colonia CANDICO 58507 PURUÁNDO LA OBRA SE REALIZARA ENTRE Calle VALLADOLID Y Calle QUERETARO Calle CHIAPAS LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CARRETERA PURUÁNDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA LA TELESECUNDARIA Y ESCUELA PRIMARIA MIG, lon: -101.49419655, lat: 20.14618067}}	10-03-2025	31-03-2025	141651.09	141651.09	141651.09	141651.09	141651.09	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: obra terminada segun acta no.30 del 29/08/25, trimestre: 3.0, usuario: anamguille nu, fecha: 2025-10-07}}
110	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 782.0, meta_modificada: 782.0}}	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 16, direccion: Calle ENTRADA PRINCIPAL Ranchería LA EXCURSA 58516 LA EXCURSA, PURUÁNDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA LA TELESECUNDARIA Y ESCUELA PRIMARIA MIG, lon: -101.49419655, lat: 20.14618067}}	23-06-2025	31-08-2025	1500000	1500000	1500000	1408863.98	1408863.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
70	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 332.0, meta_modificada: 332.0}}	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 1, direccion: Calle GUILLERMO PRIETO Colonia CENTRO 58500 PURUÁNDO LA OBRA SE REALIZARA ENTRE Calle ALTAMIRANO Y Calle GUADALUPE SALTO Calle AGUSTIN RIVERA LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MERCADO MUNICIPAL FAMILIANO ZAPATA A 500 MET, lon: -101.5150056, lat: 20.08520833}}	24-03-2025	22-04-2025	780000	780000	780000	727822.78	727822.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2025	3	MIC250202543563	100000	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO CALLE EPIGIMENIO GONZALEZ - 9789	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	9789	22
2025	3	MIC250202530514	815000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADA CALLE 30 DE DICIEMBRE - 42411	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	42411	70
2025	3	MIC250202530515	2000000	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 42148	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	42148	200
2025	3	MIC250202530516	1550000	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE SANTA ANA CALLE PRINCIPAL - 43722	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	43722	85
2025	3	MIC250202530517	560000	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE CORREGIDORA - 17776	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	17776	145
2025	3	MIC250202530526	1750000	CONSTRUCCIÓN DE CALLE Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE SANCHEZ DE TAGLE - 32194	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	32194	100
2025	3	MIC250202530528	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJIDO DE CARANO - 35933	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	35933	8
2025	3	MIC250202530529	116000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA - 36037	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	36037	45

18	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 58.0, meta_modificada: 58.0}}	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 61, direccion: Calle EPIGONIO GONZALEZ Ranchería VILLACHUATO 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle MORELOS ORIENTE Y Calle BENITO JUAREZ Calle LAZARO CARDENAS ORIENTE LA CELLE SE ENCUENTRA DONDE ESTA LA ANTENA DE TELCEL A 100 METROS DE LA P, lon:-101.623094, lat:20.14725278}}	17-02-2025	11-03-2025	100000	100000	100000	35275.89	35275.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
80	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 365.0, meta_modificada: 365.0}}	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 36, direccion: Calle 30 DE DICIEMBRE Ranchería LA QUEMADA 58520 LA QUEMADA, PURUÁNDIRO ENTRE Calle RAMAL LA QUEMADA Y LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES Y DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-101.46708916, lat:20.09336349}}	14-04-2025	28-05-2025	815000	815000	815000	785837.63	785837.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
220	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 51, direccion: Calle BENITO JUAREZ Ranchería SAN MIGUEL 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle FRANCISCO VILLA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA A 200 METROS DE LA CASA EJIDAL DE SAN MIGUEL AL SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-101.64681831, lat:20.03823049}}	16-06-2025	24-08-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
95	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 620.0, meta_modificada: 620.0}}	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 57, direccion: Ranchería LA SOLEDAD DE SANTA ANA 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO LA CALE DONDE SE REALIZARA LA OBRA ES EN LA CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DONDE ESTA LA TELESECUNDARIA, lon:-101.48218253, lat:20.2719181}}	15-05-2025	17-07-2025	2550000	2550000	2550000	456004.06	456004.06	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: asignación de recurso en la acta no.30 del 29 de agosto 25 y asignación de meta 1096m2, trimestre: 3.0, usuario: anamguille nu, fecha: 2025-10-07}}
155	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 177.0, meta_modificada: 177.0}}	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 1, direccion: Calle CORREGIDORA Colonia CENTRO 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA Y Calle BRAVO Calle 5 DE MAVO LA CALLE ES PARALELA A LA CALLE BRAVO DONDE SE ENCUENTRA EL MINISTERIO PUBLICO A 200 METROS AL SUR DE LA, lon:-101.5161925, lat:20.0863807}}	10-03-2025	31-03-2025	560000	560000	560000	549745.29	549745.29	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: OBR A TERMINADA SEGUN ACTA NO.30 DEL 29/08/2025, trimestre: 3.0, usuario: anamguille nu, fecha: 2025-10-07}}
120	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 788.0, meta_modificada: 788.0}}	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 1, direccion: Calle SANCHES DE TAGLE Colonia DEL MAESTRO 58502 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle VENTURA PUENTE Y Calle JILGUERO Calle DAMASO CARDENAS LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE QUE VA AL CARRIL Y EL VIVERO MUNICIPAL Y SALE A LA CALLE D, lon:-101.52814224, lat:20.08809839}}	23-06-2025	10-09-2025	1750000	1750000	1750000	1584610.82	1584610.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
12	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 625.0, meta_modificada: 625.0}}	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 1, direccion: Colonia BENITO JUAREZ 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle VENTURA PUENTE Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle REALISTAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO SACACOSECHAS QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL HOTEL AMOREMIO POR LA CARRETERA, lon:-101.52773186, lat:20.09660417}}	17-02-2025	05-03-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
55	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1250.0, meta_modificada: 1250.0}}	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 24, direccion: Ranchería ISAAC ARRIAGA 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO SACACOSECHAS LA LOMA ENTRENADO POR LA CARRETERA ISAAC ARRIAGA - TRES MEQUITES, lon:-101.50252191, lat:20.2526164}}	25-06-2025	10-07-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2025	3	MIC250202530530	1470000	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL POZO EL LIMON - 34985	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	34985	170
2025	3	MIC250202530531	1300000	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE FUERTE DE LORETO - 34484	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	34484	55
2025	3	MIC250202530532	2450000	REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN CALLE VENTURA PUENTE - 34691	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	34691	55
2025	3	MIC250202530535	700000	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO - 44677	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	44677	75
2025	3	MIC250202530536	1800000	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL ARMADILLO DEL POZO LA LAGARTUA - 44120	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	44120	150
2025	3	MIC250202530537	920000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE BATUECAS CALLE 5 DE MAYO - 43915	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	43915	75
2025	3	MIC250202530510	4000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO CALLE HACIA LA SECUNDARIA - 6695	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	6695	70
2025	3	MIC250202530511	1850000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMBO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 45289	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	45289	85

180	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1683.46 , meta_modificada:1683.46}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia CONSTITUYENTES 58508 PURUÁNDOIRO, PURUÁNDOIRO ENTRE Calle VENTURA PUENTE Y Calle TORCASA Calle GENARO VAZQUEZ ROJAS LA OBRA SE REALIZARA DEL POZO DEL LIMON A LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL CARRIL Y EL V, lon:-101.53126178, lat:20.090758}}	16-06-2025	14-08-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle FUERTE DE I ORFEO Colonia CENTRO 58500 PURUÁNDOIRO, PURUÁNDOIRO ENTRE Calle LIBERTADORES Y Calle SOLEDAD Calle PLATON LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA PARALELA A LA CLINICA DEL IMSS Y A 150 METROS A ESPALDAS DE, lon:-101.50775676, lat:20.09128024}}	26-05-2025	03-08-2025	1300000	1300000	1300000	1105109.53	1105109.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:Calle VENTURA PUENTE Ranchería MANUEL VILLALONGIN 58511 MANUEL VILLALONGIN, PURUÁNDOIRO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle VASCO DE QUIROGA Calle HERNAN CORTEZ LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PRIMER ENTRADA DE LA COMUNIDAD BINIEDO DE I, lon:-101.52628043, lat:20.2352336}}	18-08-2025	15-11-2025	2450000	2450000	2450000	714072.3	714072.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
85	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:Calle REVOLUCION Ranchería JANAMUATO 58533 JANAMUATO, PURUÁNDOIRO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle MOCTESUMA LA OBRA SE REALIZARA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD Y EN LA CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA , lon:- 101.58485968, lat:20.10103183}}	09-06-2025	08-07-2025	700000	700000	700000	696720.45	696720.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
120	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion: Ranchería LA QUEMADA 58520 LA QUEMADA, PURUÁNDOIRO LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE LA QUEMADA , lon:- 101.46673921, lat:20.10903099}}	08-09-2025	06-11-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:Calle 5 DE MAYO Ranchería BATUECAS 58520 BATUECAS, PURUÁNDOIRO ENTRE Calle 23 DE OCTUBRE Y LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA LA CANCHA DEPORTIVA DE BATUECAS , lon:- 101.47796107, lat:20.04170394}}	16-06-2025	14-08-2025	920000	920000	920000	919927.48	919927.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1718.0, meta_modificada:1718.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:Calle MARTIN CABRERA Ranchería VILLACHUATO 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDOIRO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle LERDO DE TEJADA Calle MIGUEL HIDALGO LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNICA SOCION DE PESCADORES DE , lon:- 101.63031937, lat:20.14566278}}	07-04-2025	05-07-2025	4000000	4000000	4000000	3285722.91	3285722.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Ranchería JANAMBO 58513 JANAMBO, PURUÁNDOIRO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle LEONA VICARIO Calle HODALGO LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COMUNIDAD EN LA PRIMER ENTRADA DE, lon:- 101.52440555, lat:20.20300447}}	18-08-2025	31-10-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2025	3	MIC250202530512	550000	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE CORREGIDORA - 2719	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	2719	45
2025	3	MIC250202530520	880000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS CALLE LOS AZULES - 33355	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	33355	80
2025	3	MIC250202530521	1850000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE MEXICAS - 33367	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	33367	55
2025	3	MIC250202530522	1570000	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE JALISCO ENTRE C. TABASCO Y YUCATÁN - 32882	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	32882	42
2025	3	MIC250202530523	720000	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANGUIJUELAS - 33115	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Puruándiro	33115	45
2025	3	MIC250202530524	680000	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE AGUASCALIENTES ENTRE JALISCO Y SONORA - 32030	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	32030	65
2025	3	MIC250202530533	620000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE DE LA MORA - 33593	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	33593	70
2025	3	MIC250302575138	400000	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PUEBLITO A UN COSTADO DE LA CARRETERA - 76423	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	76423	35

55	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle CORREGIDORA Colonia CENTRO 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA Y Calle BRAVO Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PARALELA A DONDE SE UBICA EL MINISTERIO PUBLICO FMPFSANDRO DF I A DHH CF, lon:- 101.51632033, lat:20.08636306}}	10-03-2025	08-04-2025	394998.77	394998.77	394998.77	394998.77	394998.77	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:OBR A TERMINADA SEGUN ACTA NO.30 DEL 29/08/25, trimestre:3.0, usuario:anamguille nu, fecha:2025-10- 07}}
70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:Calle LOS AZULES Rancharía PIEDRAS ANCHAS 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO LA OBRA COMIENZA DEL ATENIDA DE ABARROTES DE FAUSTINA HACIA EL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40911051, lat:20.25848766}}	26-05-2025	24-07-2025	880000	880000	880000	398963.12	398963.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle MEXICAS Colonia LOS LEMUS 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle PUREPECHAS Calle LIBERALES LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DEL CECYTEM 04 DE PURUANDIRO MICHOCACAN, lon:-101.52593914, lat:20.09930866}}	23-06-2025	10-09-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle Jalisco Colonia LOS ANGELES 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle YUCATAN Y Calle TABASCO Calle VALLADOLID LA OBRA SE REALIZARA ALPONIENTE DE LA CIUDAD POR LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE GALEANA EN ESQUINA DE ABARROTES SANDO, lon:-101.52887462, lat:20.0831728}}	18-08-2025	26-10-2025	1570000	1570000	1570000	465466.58	465466.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion: Rancharía SANGUIJUELAS 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANGUIJUELAS QUE SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.4219527, lat:20.26487279}}	26-05-2025	23-08-2025	519900.58	519900.58	519900.58	519900.58	519900.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
55	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle AGUASCALIENTES Colonia LOS ANGELES 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle COLIMA Y Calle NARCISO MENDOZA Calle JALISCO LA CALLE SE ENCUENTRA DEL LADO IZQUIERDO DEL PANTEON MUNICIPAL JOSE GARCIDUEÑAS Y LA OBRA SE REALIZARA, lon:- 101.52449993, lat:20.08208564}}	24-02-2025	13-03-2025	617914.09	617914.09	617914.09	617914.09	617914.09	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:OBR A TERMINADA SEGUN ACTA NO.30 DEL 29/08/25, trimestre:3.0, usuario:anamguille nu, fecha:2025-10- 07}}
80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle CALLE DE LA MORA Colonia LAZARO CARDENAS 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle FRANCISCO VILLALBA Y Calle DE LA CRUZ Calle PANORAMICA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SUBE AL CERRO DE LA CRUZ POR LA CANCHA DE LA PANORAMA, lon:- 101.51824059, lat:20.07975416}}	02-06-2025	30-07-2025	565165.37	565165.37	565165.37	565165.37	565165.37	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:OBR A TERMINADA SEGUN ACTA NO.30 DEL 29/08/25, trimestre:3.0, usuario:anamguille nu, fecha:2025-10- 07}}
45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:Rancharía EL PUEBLITO 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO EL ANDADOR SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA CARRETERA, EL PUEBLITO A SAN MIGUEL POR LA TRAFECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DEL PUEBLITO, lon:-101.62904123, lat:20.04945459}}	11-08-2025	09-09-2025	400000	400000	400000	342817.5	342817.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2025	3	MIC250302575139	150000	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA - 101804	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Puruándiro	101804	38
2025	3	MIC250302575140	200000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO - 77906	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	77906	170
2025	3	MIC250302575141	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS LETRAS - 72539	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	72539	45
2025	3	MIC250302575142	290000	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR EN LA ENTRADA PRINCIPAL - 95076	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	95076	50
2025	3	MIC250302575143	250000	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANGUIJUELAS - 109466	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Puruándiro	109466	38
2025	3	MIC250302575144	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJIDO DE PURUANDIRO - 78099	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	78099	45
2025	3	MIC250302575145	200000	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA HIGUERA - 108652	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	108652	120
2025	3	MIC250302575146	116000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALIANA - 73802	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	73802	45
2025	3	MIC250302575147	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA - 72602	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	72602	45

42	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Ranchería EL SABINO BUENAVISTA 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑO DEL SABINO QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL QUIOSCO DE LA COMUNIDAD, lon:- 101.58719798, lat:20.07801416}}	19-11-2025	19-12-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
180	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2155.0, meta_modificada:2155.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:Ranchería VILLACHUATO 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO LA ORA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMUNIDAD PASANDO EL DREN DE AGUAS NEGRAS POR LOS INVERNADEROS DE FRESA, lon:- 101.63607864, lat:20.15254843}}	04-04-2025	25-04-2025	200000	200000	200000	199998.77	199998.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:Ranchería LAS LETRAS 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO EL CAMINO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COMUNIDAD PASANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA, lon:- 101.43568146, lat:20.229368}}	10-01-2025	17-01-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:Ranchería EL PILAR 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD POR EL TEMPLO, POR LA ESCUELA PRIMARIA Y SALIDA A LAS LETRAS, lon:-101.40166836, lat:20.24133448}}	03-11-2025	24-12-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:Ranchería SANGUIJUELAS 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL PREESCOLAR QUE SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A LAS CAÑAS AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:- 101.42477918, lat:20.26854227}}	18-06-2025	18-08-2025	250000	250000	250000	115547.99	115547.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle ZIRIHUATO Colonia EL SALITRE 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle SAN JUAN NUEVO Y Calle MORELIA LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO QUE CONECTA CON LA CARRETERA QUE VA DE PURUÁNDIRO A EL A, lon:- 101.49640276, lat:20.10065291}}	01-03-2025	21-03-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
130	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, direccion:Ranchería LA HIGUERA 58532 LA HIGUERA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58256703, lat:20.04489853}}	14-10-2025	03-12-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:Ranchería GALEANNA 58532 GALEANNA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO POR LA SALIDA A URURUTA AL SUR Y AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.5823869, lat:20.03763336}}	17-01-2025	05-02-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:Ranchería EL SABINO BUENAVISTA 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y ES EL CAMINO QUE VA HACIA LOS PIÑALES, lon:- 101.5864331, lat:20.08013332}}	28-03-2025	22-04-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2025	3	MIC250302575149	350000	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN PEDRO CARANO - 104586	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	104586	70
2025	3	MIC250302575150	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA COFRADIA - 73721	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	73721	40
2025	3	MIC250302575151	150000	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA CLARA CALLE OLIVO - 99040	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	99040	28
2025	3	MIC250302575152	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS - 74224	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	74224	50
2025	3	MIC250302575153	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 73639	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	73639	40
2025	3	MIC250302575154	1000000	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PAMF SOLAR) EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 112375	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	112375	170
2025	3	MIC250302575155	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR - 73271	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	73271	55
2025	3	MIC250302575156	900000	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE URURUTA - 101959	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	101959	95
2025	3	MIC250302575157	100000	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LOS REYES CALLE HACIA EL TELEBACHILLERATO - 112500	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	112500	20

80	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:Ranchería SAN PEDRO CARANO 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDRIO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PIRI IC O N I F S F F N C I I F N T R A F N I A ZONA CENTRO POR LA ENTRADA PRINCIPAL POR LA PRESA , lon:- 101.51554667, lat:20.12956148}}	18-09-2025	20-10-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:Ranchería LA COFRADIA 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDRIO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESA DE LA COFRADIA POR LA COMPUERTA, lon:-101.58514292, lat:20.0655264}}	29-03-2025	23-04-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
32	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:Calle OLIVO Ranchería SANTA CLARA 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDRIO ENTRE Calle INFIerno Y Calle 5 DE MAYO Calle LA LADERA LA OBRA SE REALIZARA AL NOROESTE DE LA COMUNIDAD LA CALLE SE ENCUENTRA PERPENDICULAR A LA ENTRADA DE SANTA CLA, lon:- 101.43774306, lat:20.17849145}}	15-10-2025	25-11-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:Ranchería PIEDRAS ANCHAS 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDRIO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CARRETERA EL PILAR PIEDRAS ANCHAS, lon:- 101.40713473, lat:20.25494437}}	22-05-2025	12-06-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:Ranchería EMILIANO ZAPATA 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDRIO LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SE ENCUENTRAN AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.41150476, lat:20.14397755}}	04-04-2025	31-07-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
180	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, direccion:Ranchería SAN NICOLAS 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDRIO LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD POR EL OJO DE AGUA DE SAN NICOLAS, lon:-101.51383325, lat:20.18409953}}	15-10-2025	15-12-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:Ranchería EL PILAR 58520 EL PILAR, PURUÁNDRIO LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA COMUNIDAD POR LA ENTRADA PRINCIPAL , lon:-101.40578879, lat:20.24196996}}	03-03-2025	31-03-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
105	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:Ranchería URURUITA 58533 URURUITA, PURUÁNDRIO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD EN LA ZONA CENTRO POR LA ESCUELA PRIMARIA POR LA ENTRADA PRINCIPAL Y SALIDA A EL PUEBLITO, lon:-101.60655695, lat:20.04423256}}	26-09-2025	05-11-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
30	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:Ranchería LOS REYES 58520 LOS REYES, PURUÁNDRIO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DEL TEI FRACHIL FRATO 132, lon:- 101.41397698, lat:20.21837203}}	06-10-2025	27-10-2025	100000	100000	100000	30557.24	30557.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2025	3	MIC250302575158	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 81072	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	81072	45
2025	3	MIC250302575159	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA HIGUERA - 73126	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	73126	55
2025	3	MIC250302575160	1100000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LOS REYES EN EL CAMINO HACIA EL DEPOSITO - 88233	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	88233	70
2025	3	MIC250302575161	1400000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION , RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS EN CALLE CAMELINAS - 101580	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	101580	45
2025	3	MIC250302575162	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PUEBLITO - 73574	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	73574	45
2025	3	MIC250302575163	150000	MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO PURUANDIRO - EL ARMADILLO - 112052	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	112052	95
2025	3	MIC250302575164	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL GRANJENAL - 80657	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	80657	50
2025	3	MIC250302575165	315000	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA COFRADIA - 91000	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	91000	35
2025	3	MIC250302575166	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA CLARA - 89314	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	89314	55

55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:Ranchería SAN LORENZO 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDOIRO LA OSE REALIZARA POR LA CARRETERA QUE VA A SANTA TERESA AL ESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.63751522, lat:19.9909295}}	20-03-2025	10-04-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, direccion:Ranchería LA HIGUERA 58532 LA HIGUERA, PURUÁNDOIRO LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMUNIDAD POR LA ENTRADA PRINCIPAL ENTRANDO POR GALEANA, lon: -101.58062505, lat: 20.0434798}}	22-04-2025	14-05-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:Ranchería LOS REYES 58520 LOS REYES, PURUÁNDOIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES ROSINA Y PERPENDICULAR A LA SALIDA A LAS LETRAS, lon:-101.41885229, lat:20.22008477}}	22-09-2025	20-11-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, direccion:Calle CAMELINAS Ranchería EL RODEO DE LAS ROSAS 58516 EL RODEO DE LAS ROSAS, PURUÁNDOIRO ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle BENITO JUAREZ Calle LAURELES LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD , lon:-101.48521444, lat:20.2751179}}	13-10-2025	11-12-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:Ranchería EL PUEBLITO 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDOIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS DE LA COMUNIDAD DEL PUEBLITO, lon:-101.62037115, lat:20.04986821}}	14-03-2025	08-04-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.0, meta_modificada:454.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PURUANDIRO - EL ARMADILLO 60 58500 PURUÁNDOIRO, PURUÁNDOIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA DE PURUANDIRO AL ARMADILLO, lon:-101.49596925, lat:20.0940469}}	17-09-2025	19-10-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:Ranchería EL GRANJENAL 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDOIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO SACACOSECHAS QUE SE ENCUENTRA POR EL LAGUITO DEL GRANJENAL AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.65691299, lat:20.02679238}}	05-05-2025	26-05-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:Ranchería LA COFRADIA 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDOIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRA DE LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA EN LA ZONA CENTRO Y POR LA PRESA DE LA COFRA, lon:-101.59146858, lat:20.0681401}}	22-09-2025	21-10-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:Ranchería SANTA CLARA 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDOIRO LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMUNIDAD EMPESANDO POR LA PRESA LLAMADA LA LAGUNITA, lon:-101.43514892, lat:20.18449126}}	26-03-2025	16-04-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2025	3	MIC250302575167	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS - 82309	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	82309	45
2025	3	MIC250302575168	400000	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE OTONGUITIRO - 99642	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	99642	120
2025	3	MIC250302575169	1000000	MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL GRANJENAL EN EL LIBRAMIENTO SALIDA A SAN LORENZO - 92251	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	92251	120
2025	3	MIC250302575170	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 89723	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	89723	60
2025	3	MIC250302575171	100000	MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE URURUTA IKAMO URURUTA - GALEANA - 105078	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	105078	70
2025	3	MIC250302575172	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE SANTA ANA - 89389	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	89389	55
2025	3	MIC250302575173	150000	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD NUEVO UREN - 103836	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	103836	45
2025	3	MIC250302575174	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO - 72605	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	72605	55
2025	3	MIC250302575175	850000	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE NARCISO MENDOZA - 90604	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	90604	45

60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, direccion:Ranchería EL RODEO DE LAS ROSAS 58516 EL RODEO DE LAS ROSAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA POR LA GRANJA DE LOS ARROYO SOBRE LA CARRETERA PURUÁNDIRO AL RODEO DE LAS ROSAS AL SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-101.48698106, lat:20.27680257}}	09-04-2025	30-04-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
130	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, direccion:Ranchería SAN JOSE OTONGUITIRO 58520 SAN JOSE OTONGUITIRO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD POR LA ENTRADA PRINCIPAL POR LA ESCUELA PRIMARIA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40508548, lat:20.10124524}}	20-09-2025	19-10-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
130	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1746.0, meta_modificada:1746.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:Ranchería EL GRANJENAL 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO ENTRE Calle VICENTE SUAREZ Y Calle FERNANDO MONTES DE OCA LA OBRA SE REALIZARA EL SUR DE LA COMUNIDAD SOBRE LA SALIA A SAN LORENZO, lon:- 101.6634331, lat:20.01316366}}	15-10-2025	15-12-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, direccion:Ranchería SAN NICOLAS 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA AL ESTE DE LA COMUNIDAD POR EL OJO DE AGUA DE SAN NICOLAS, lon:- 101.51311822, lat:20.18281461}}	28-04-2025	19-05-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:Carretera libre pavimentada municipal URURUTA - GALEANA 2 473 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA DE URURUTA A GALEANA, lon:- 101.6050966, lat:20.04183937}}	15-10-2025	01-12-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:Ranchería LA SOLEDAD DE SANTA ANA 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-101.48581022, lat:20.26513675}}	21-03-2025	11-04-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
35	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:68, direccion:Ranchería NUEVO UREN 58531 NUEVO URÉN, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD AL REDEROR DEL KIOSCO, lon:-101.64886027, lat:19.99200694}}	25-09-2025	17-10-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:Ranchería JANAMUATO 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO EL CANINO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CERRO DE MATERIAL LAS PEÑITAS, lon:-101.57954991, lat:20.09824984}}	11-02-2025	28-02-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
55	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:271.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle NARCISO MENDOZA Colonia LOS ANGELES 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle AGUASCALIENTES Y Calle MICHOACAN Calle ZONORA LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMUNIDAD EMPESANDO EN CONTRA ESQUINA DEL PANTEON MUNICIPAL, lon: 101.52364591, lat:20.08247757}}	29-09-2025	07-11-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2025	3	MIC250302575176	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE OTONGUITIRO - 89566	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	89566	55
2025	3	MIC250302575177	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 69341	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	69341	45
2025	3	MIC250302575178	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANGUINUCHAS - 72498	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	72498	45
2025	3	MIC250302575180	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL RINCON DE DON PEDRO - 83165	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	83165	40
2025	3	MIC250302575181	1890000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA HACIA EL POZO - 76503	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	76503	105
2025	3	MIC250302575182	500000	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE PALO AZUL - 88323	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	88323	45
2025	3	MIC250302575183	100000	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE SANTA ANA CALLE INDEPENDENCIA - 90489	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	90489	35
2025	3	MIC250302575184	1300000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION REHABILITACION RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR AL LADO DE LA IGLESIA - 76666	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	76666	70

45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, direccion:Ranchería SAN JOSE OTONGUITIRO 58520 SAN JOSE OTONGUITIRO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA COMUNIDAD POR LA ESCUELA GREGORIO TORRES QUINTERO, lon:-101.40666642, lat:20.09815708}}	02-05-2025	23-05-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:Ranchería NUEVO PROGRESO 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE VA HACIA EL CERRO DE LA JOYA AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:- 101.65392264, lat:20.05463351}}	10-01-2025	31-01-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:Ranchería SANGUIJUELAS 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA POR EL SENTRO DE SALUD Y LA TELESECUNDARIA Y EL CAMINO QUE VA HACIA LAS CAÑAS, lon:-101.42187391, lat:20.26626561}}	13-03-2025	07-04-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:40, direccion:Ranchería EL RINCON DE DON PEDRO 58524 EL RINCÓN DE DON PEDRO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO SACA COSECHAS QUE SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA COMUNIDAD, lon:- 101.46317359, lat:20.05350584}}	25-04-2025	16-05-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:Ranchería EMILIANO ZAPATA 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTA DEL RUIFO DE TOROS Y ES LA CALLE QUE VA HACIA EL POZO, lon:-101.41590794, lat:20.1405593}}	01-09-2025	19-11-2025	1890000	1890000	1890000	556396.07	556396.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle PALO AZUL Colonia LAZARO CARDENAS 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle DE LA MORA Y Calle DE LA CRUZ Calle PANORAMICA LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE QUE SUDE AL CERRO DE LA CRUZ, lon:- 101.51666680, lat:20.07071865}}	18-08-2025	16-10-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería LA SOLEDAD DE SANTA ANA 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DEL QUIOSCO EN EL JARDIN PRINCIPAL, lon:- 101.48125449, lat:20.2687126}}	08-10-2025	29-10-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.0, meta_modificada:542.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:Ranchería EL PILAR 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN DONDE ESTA LA IGLESIA DE LA VIRGEN DEL PILAR, lon:-101.40387587, lat:20.24056894}}	25-08-2025	23-10-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2025	3	MIC250302575185	120000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 81224	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	81224	20
2025	3	MIC250302575186	235000	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL NIÑO - 102136	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	102136	42
2025	3	MIC250302575187	1450000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL NIÑO REPARO CALLE NIÑOS HEROES - 77951	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	77951	65
2025	3	MIC250302575188	57188707	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN RUMBO ACCESO A LA PRIMARIA - 98715	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	98715	70
2025	3	MIC250302575193	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE URURUTA - 73612	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	73612	55
2025	3	MIC250302575194	4000000	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA AL ARMADILLO - 109081	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	109081	320
2025	3	MIC250302575195	380000	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUESTRO SEÑOR - 91143	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	91143	35
2025	3	MIC250302575196	1320000	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE MARIANO MATAMOROS - 97568	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	97568	210

30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:55, direccion:Ranchería SANTA TERESA 58530 SANTA TERESA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINOS SACACOSECHAS QUE SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA QUE VA A SAN LORENZO AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.63250147, lat:19.97530417}}	03-03-2025	28-03-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
38	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:Ranchería SAN LORENZO 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD POR LA PIATA DE TOROS POR LA PRIMARIA POR LA GLESA, lon:- 101.64590068, lat:19.99044412}}	18-09-2025	10-10-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:Calle NIÑOS HERNANDEZ Ranchería SAN JOSÉ DEL REPARO 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA HACIA LA TINAJA DE LACRUZ Y POR LA TIENDA DE MIKE, lon:- 101.51956192, lat:20.20538909}}	08-09-2025	16-11-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Ranchería MANUEL VILLALONGIN 58511 MANUEL VILLALONGIN, PURUÁNDIRO ENTRE Calle FRANCISCO I MADRO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle JOSE MARIA MORFIA LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMUNIDAD POR LA ESCUELA PR, lon:-101.52716928, lat:20.24220837}}	18-08-2025	15-11-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:Ranchería URURUTA 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DEL RUEDE DE TOROS DE LA COMUNIDAD DE URURUTA, lon:- 101.60667402, lat:20.05060862}}	14-03-2025	08-04-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
350	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle ZIRAHUATO Colonia EL SALITRE 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle SAN JUAN NUEVO Y Calle MORFIA LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMUNIDAD POR EL CAMINO QUE VA AL ARMADILLO, lon:- 101.49668361, lat:20.10098125}}	29-09-2025	29-12-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:Ranchería NUEVO PROGRESO 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD EN LA SONA CENTRO A UN COSTADO DE LA CARRETERA POR LA ESCUELA PRIMARIA Y AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.64875486, lat:20.04822366}}	22-09-2025	21-10-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
230	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:606.0, meta_modificada:606.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Colonia CENTRO 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle MANUEL VILLALONGIN Y Calle ADASOLO Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR DONDE SE ENCEUN, lon:-101.52009966, lat:20.0897058}}	29-09-2025	27-11-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2025	3	MIC250302575197	280000	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL RINCON DE DON PEDRO EN LA CARRETERA - 97084	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	97084	74
2025	3	MIC250302575198	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADA - 73238	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	73238	45
2025	3	MIC250302575199	280000	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADA - 99534	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	99534	45
2025	3	MIC250302575200	140000	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 102292	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	102292	35
2025	3	MIC250302575201	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 76075	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	76075	45
2025	3	MIC250302575202	200000	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE LA CUESTA - 99222	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	99222	80
2025	3	MIC250302575203	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO IJEN - 73758	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	73758	45
2025	3	MIC250302575204	450000	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 97230	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	97230	120

70	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:40, direccion:Ranchería TL RINCON DE DON PEDRO 58524 EL RINCÓN DE DON PEDRO, PURUÁNDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CARRETERA POR LA IGLECIA POR LA PRIMARIA , lon:-101.46969862, lat:20.05373517}}	01-10-2025	31-10-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion:Ranchería LA QUEMADA 58520 LA QUEMADA, PURUÁNDO LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA PRESA , lon:-101.46749023, lat:20.09800877}}	24-03-2025	15-04-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
50	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion:Ranchería LA QUEMADA 58520 LA QUEMADA, PURUÁNDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD POR EL CAMPO DE FUT BOL POR LA ESCUELA PRIMARIA POR LA IGLESIA Y POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.4698461, lat:20.09496992}}	15-10-2025	07-11-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, direccion:Ranchería SAN MIGUEL 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle FRANCISCO VILLA Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO QUE SE ENCUENTRA POR LA IGLESIA Y PLAZA DE TOROS, lon:- 101.64096227, lat:20.04140299}}	15-10-2025	31-10-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:Ranchería LA BARRANCA 58520 LA BARRANCA, PURUÁNDO LA OBRA SE REALIZARA AL OESTE DE LA COMUNIDAD POR LA PLAZA DE TOROS DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA, lon:-101.44830386, lat:20.08252282}}	12-05-2025	02-06-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
70	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:Ranchería SAN ISIDRO DE LA CUESTA 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO QUE SE ENCUENTRA POR LA IGLESIA POR LA PRIMARIA POR LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:- 101.60092329, lat:20.14468086}}	16-10-2025	03-11-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:68, direccion:Ranchería NUEVO UREN 58531 NUEVO URÉN, PURUÁNDO LA OBRA SE REALIZARA EL CAMINO QUE VA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA DE NUEVO UREN , lon:-101.64812347, lat:19.99235645}}	21-01-2025	19-02-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
130	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:Ranchería LA BARRANCA 58520 LA BARRANCA, PURUÁNDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL POR LA IGLESIA POR LA ZONA ESCOLAR POR LA CALLE QUE VA A LA PLAZA DE TOROS Y EL CENTRO DE LA, lon:- 101.44417114, lat:20.08197277}}	08-10-2025	20-11-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2025	3	MIC250302575205	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJIDO DE LA SOLEDAD - 74217	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	74217	12
2025	3	MIC250302575206	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL ARMADILLO - 80596	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	80596	60
2025	3	MIC250302575207	410000	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS RANAS - 95219	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	95219	35
2025	3	MIC250302575208	400000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADITA CALLE POR EL TEMPLO - 99915	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	99915	75
2025	3	MIC250302575209	1400000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE CHAMACUERO FRENTE AL KINDER - 88127	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	88127	50
2025	3	MIC250302575210	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN PEDRO CARANO - 89791	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	89791	60
2025	3	MIC250302575211	370000	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE HUATAJO - 98875	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	98875	45
2025	3	MIC250302575212	500000	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO CALLE MORELOS ORIENTE - 102517	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	102517	35

8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Colonia BENITO JUAREZ 58508 PURUÁNDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA PARALELO AL DREN DE AGUAS NEGRAS AL NORTE DE LA CARRETERA POR LA CARRETERA QUE VA AL HOSPITAL REGIONAL, lon:-101.52253474, lat:20.10299559}}	30-04-2025	21-05-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:Ranchería EL ARMADILLO 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDO LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS QUE SE ENCUENTRAN AL NORTE QUE LLEVA A LA APRESIA Y AL ESTE POR LA CARRETERA QUE VA A LAS TORTUGAS, lon:-101.46119453, lat:20.14283916}}	14-04-2025	05-05-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:Ranchería LAS RANAS 58512 LAS RANAS, PURUÁNDO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ENTRADA PRINCIPAL, POR LA IGLESIA POR EL QUIOSCO Y POR LA PLACITA, lon:-101.47844221, lat:20.21071995}}	06-10-2025	04-11-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
65	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:Ranchería LA QUEMADITA 58523 LA QUEMADITA, PURUÁNDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.46514721, lat:20.07163677}}	19-11-2025	29-12-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
65	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Ranchería CHAMACUERO 58520 CHAMACUERO, PURUÁNDO ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle JUSTO SIERRA Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FRENTE AL KINDER Y A UN COSTADO DE TANQUE DE AGUA, lon:-101.40240137, lat:20.21046086}}	22-09-2025	20-11-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:Ranchería SAN PEDRO CARANO 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA PERPENDICULAR A LA ENTRADA A LA COMUNIDAD FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, lon:-101.51698757, lat:20.13229804}}	05-03-2025	26-03-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
55	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:Ranchería HUATAJO 58515 HUATAJO, PURUÁNDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD POR LA IGLESIA, POR EL CAMINO A LA PRESA POR LA ENTRADA PRINCIPAL Y POR EL CAMINO A LAS RANAS, lon:-101.47207398, lat:20.17876904}}	22-10-2025	21-11-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:Calle MORELOS ORIENTE Ranchería IANAMUATO 58533 IANAMUATO, PURUÁNDO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle LAZARO CARDENAS LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA Y POR, lon:-101.58454827, lat:20.09972138}}	25-09-2025	18-11-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2025	3	MIC250302575213	1200000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION , AGUA Y DRENAJE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO CALLE PRIVADA FRANCISCO I. MADERO - 90731	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	90731	80
2025	3	MIC250302575214	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE CHAMACUERO - 80542	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	80542	40
2025	3	MIC250302575215	220000	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA CALLE MIGUEL HIDALGO - 112708	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	112708	17
2025	3	MIC250302575216	200000	MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO TRAMO JANAMUATO - SAN LORENZO - 104759	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	104759	70
2025	3	MIC250302575217	800000	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA - 99342	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	99342	95
2025	3	MIC250302575218	300000	MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA TRAMO GALEANA - PURUANDIRO - 105501	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	105501	125
2025	3	MIC250302575219	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL REPARO - 76109	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	76109	45
2025	3	MIC250302575220	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA EXCURSA - 72439	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	72439	45

70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.0, meta_modificada:666.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:76, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Ranchería JANAMUATO 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y LA OBRA SERIALIZARA EN LA CALLE QUE ESTA DETRAS DEL CAMPO DE FUTBOL , lon:- 101.58662566, lat:20.09839369}}	06-10-2025	06-12-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:Ranchería CHAMACUERO 58520 CHAMACUERO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle FRACISCO VILLA Y Calle ALVARO OBREGON Calle CLEMENTE OROZCO LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS QUE SE ENCUENTRAN AL NORTE DE LA COMUNIDAD POR EL RUFDO DE , lon:-101.40197842, lat:20.21586907}}	31-03-2025	21-04-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
18	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:348.0, meta_modificada:348.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería EL SABINO BUENAVISTA 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMUNIDAD POR LA PLAZA PRINCIPAL , lon:-101.58791144, lat:20.07705182}}	22-10-2025	21-11-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2855.0, meta_modificada:2855.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:Carretera libre pavimentada municipal JANAMUATO - SAN LORENZO 18 0 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO CARRETERO DE JANAMUATO A SAN LORENZO, lon:- 101.58170803, lat:20.0986495}}	19-09-2025	17-12-2025	200000	200000	200000	198360	198360	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
105	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:107.0, meta_modificada:107.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:Ranchería GALEANA 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS ZONAS POR EL CENTRO PO LA ESCUELA PRIMARIA POR LA SALIDA A URURUTA Y POR LA SALIDA A PURUÁNDIRO, lon:- 101.58088527, lat:20.03772164}}	20-10-2025	01-12-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
130	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:Carretera libre pavimentada municipal GALEANA - PURUÁNDIRO 7 93 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA GALEANA PURUÁNDIRO, lon:-101.56501319, lat:20.03463912}}	19-09-2025	30-10-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:Ranchería SAN JOSE DEL REPARO 58514 SAN JOSE DEL REPARO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA COMUNIDAD PASANDO POR EL MANAJIAL (HINAJA DE LA CRUZ) Y LA MESITA, lon:-101.51719403, lat:20.2041726}}	13-03-2025	25-03-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:Ranchería LA EXCUSA 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE LLEGA AL PANTEON DE LA COMUNIDAD Y POR LA PRIMER ENTRADA A LA COMUNIDAD AL NORTE POR LA CARRETERA LA EXCUSA SANTA CLARA, lon:- 101.49836034, lat:20.14670806}}	29-07-2025	26-08-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2025	3	MIC250302575221	70000	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 96981	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Puruándiro	96981	18
2025	3	MIC250302575222	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LOS REYES - 82964	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	82964	45
2025	3	MIC250302575223	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS RANAS - 82873	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	82873	40
2025	3	MIC250302575224	1000000	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 77758	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	77758	230
2025	3	MIC250302575129	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE BATUECAS - 89483	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	89483	55
2025	3	MIC250302575130	255000	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA RAÑO FN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 107847	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Puruándiro	107847	5
2025	3	MIC250302575131	2100000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA CLARA HACIA EL TANQUE PRIETO - 91635	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	91635	120
2025	3	MIC250302575132	116000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN - 83055	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	83055	55

22	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:Ranchería NUEVO PROGRESO 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA VIVIENDAS DE LOS VENEFCIOS QUE SE ENCUENTRAN EN DISTINTAS CALLE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.65209343, lat:20.05196035}}	01-12-2025	22-12-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:Ranchería LOS REYES 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA COMUNIDAD POR EL TELEBACHILLERATO Y POR LA SALIDA A CHAMACUERO, lon:- 101.41198902, lat:20.21860663}}	15-05-2025	06-06-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:Ranchería LAS RANAS 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE VA A LA PRESA A SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47845523, lat:20.20278316}}	24-02-2025	17-03-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
220	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:117.0, meta_modificada:117.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Pueblo PURUANDIRO 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE EJECUTARA EN DISTINTAS COLONIAS Y AGE DE LA CIUDAD AL NORTE, SIIR, FSTF Y OFSTF , lon:- 101.51320755, lat:20.08974477}}	11-08-2025	19-09-2025	1000000	1000000	1000000	292588.73	292588.73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:Ranchería BATUECAS 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA POR EL EL PANETON DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO , lon:-101.49286677, lat:20.03507937}}	11-03-2025	01-04-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
7	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Colonia LOMAS DEL AGUA TIBIA 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LA COLONIA LOMAS DELA AGUATIBIA DONDE SE ENCUENTRA EL CRIP, lon:- 101.5000239, lat:20.08921561}}	15-10-2025	15-12-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
130	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:Calle LA AMAPOLA Ranchería SANTA CLARA 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO ENTRE Calle LA GLORIA Y Calle COLOSO Calle LAS PEÑAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA AL TANQUE DE AGUA LLAMADO PRIETO AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.43318772, lat:20.18036072}}	29-09-2025	17-12-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:Ranchería MANUEL VILLALONGIN 58511 MANUEL VILLALONGIN, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD POR LAS CANCHAS DE BAQUET BOLL, lon:-101.52369948, lat:20.24269612}}	21-05-2025	11-06-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2025	3	MIC250302575133	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE LA CUESTA - 81025	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	81025	45
2025	3	MIC250302575134	130000	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL FRESNO DE GUADALUPE - 95333	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	95333	35
2025	3	MIC250302575135	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADITA - 74176	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	74176	50
2025	3	MIC250302575136	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE HUATAIO - 73176	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	73176	55
2025	3	MIC250302596232	501765.13	ADQUISICION DE HARDWARE PARA LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL - 3732	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro		PRODIM	Municipio de Puruándiro	3732-PRODIM	0
2025	3	MIC250202530525	1250000	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL POZO "SAN ANTONIO CARANO" AL DEPOSITO "DE LA CRUZ" - 32111	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	32111	240
2025	3	MIC250302575137	58000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMBO - 76736	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	76736	55
2025	3	MIC250302575179	300000	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL POZO SAN ANTONIO CARANO - 107966	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	107966	320

55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:Ranchería SAN ISIDRO DE LA CUESTA 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ESTA EN PARALELO CON LA ENTRADA PRINCIPAL COMENSANDO POR LA CARRETERA QUE VA HACIA SAN MARTIN, lon:-101.60606146, lat:20.14351368}}	11-04-2025	02-05-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
25	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:17, direccion:Ranchería EL FRESNO DE GUADALUPE 58523 EL FRESNO DE GUADALUPE, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLED DE LA ENTRADA POR LA IGLECIA Y EN EL CENTRO , lon:-101.45642199, lat:20.08617811}}	03-11-2025	17-11-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:Ranchería LA QUEMADITA 58523 LA QUEMADITA, PURUÁNDIRO POR EL CORRAL DE TOROS Y LOS INVERNADEROS DE JOSE LUIS MAGAÑA MONZON , lon:-101.465638, lat:20.07492382}}	24-03-2025	14-04-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:Ranchería HUATAJO 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE HUATAJO SOBRE LA CARRETERA HUATAJO LA EXCUSA, lon:-101.46917507, lat:20.17476263}}	27-03-2025	21-04-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:PROGRAM A(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.5152, lat:20.088665}}	01-10-2025	12-12-2025	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
260	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:514.0, meta_modificada:514.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Colonia EL SALTO 58507 / PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle GUADALUPE SALTO Y Calle CERRO DE LA CRUZ Calle ZAPOTE POBLANAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL CERRO DE LA CRUZAL SUR DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA SU, lon:-101.52127174, lat:20.07720552}}	14-04-2025	12-06-2025	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBR A TERMINADA SEGUN ACTA NO.30 DEL 29/08/25, trimestre:3.0, usuario:anamguille nu, fecha:2025-10-07}}
45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:Ranchería JANAMBO 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA AL OESTE DE LA COMUNIDAD POR EL CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, lon:-101.53273968, lat:20.20731564}}	25-03-2025	17-04-2025	58000	58000	58000	58000	58000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
350	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.84, meta_modificada:177.84}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Colonia LOS ANGELES 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle VALLADOLID Y Calle MONTERREY Calle SALTILLO LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO QUE SE ENCUENTRA RUMBO A LA SALIDA A GALFANA POR LA COLONIA CANDICO Y LA ENTRADA A LOS TABIQU, lon:-101.533104, lat:20.07894788}}	17-02-2025	05-03-2025	300000	300000	300000	300000	300000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

2025	3	MIC250202530519	1294165.15	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA - 19414	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Puruándiro	19414	55
2025	3	MIC250202530527	1100000	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO UREN DE SAN LORENZO AL CEMSAD - 36500	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	36500	70

65	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:74, direccion:Calle ISAAC ARRIAGA Rancheria ISAAC ARRIAGA 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle CHAPULTEPEC Calle 5 DE MAYO LA ESCUELA SE ENCEUNTRA EN LA ENTREDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ISA, lon:- 101.49893429, lat:20.24843946}}	07-04-2025	15-06-2025	1431860	1431860	1431860	1431860	1431860	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}}	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:68, direccion:Rancheria NUEVO UREN 58531 NUEVO URÉN, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DELA COMUNIDAD DE NUEVO UREN AL CEMSAD DE SAN LORENZO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA DE SAN LORENZO AL GRANJENAL, lon:-101.65055138, lat:19.99529218}}	28-04-2025	26-07-2025	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

=====

COPIA SIN VALOR LEGAL

