



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Directora: Mtra. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

SEXTA SECCIÓN

Tel.: 443-312-32-28

TOMO CLXXXIX

Morelia, Mich., Miércoles 17 de Diciembre de 2025

NÚM. 70

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla

Secretario de Gobierno
Lic. Raúl Zepeda Villaseñor

Directora del Periódico Oficial
Mtra. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 40 ejemplares
Esta sección consta de 58 páginas

Precio por ejemplar:
\$ 36.00 del día
\$ 46.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx
www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA, MICHOACÁN

INFORME SOBRE EL EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025

Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.).
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

A T E N T A M E N T E
LA DIRECCIÓN

Juan José de Lejarza, # 49, Col. Centro,
C.P. 58000, Morelia, Michoacán
Tel. 443 312 32 28,
Periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Destino del Gasto Programa de Apoyos a la Cultura S268 Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 2025
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2025

DETALLE_PROYECTO																		
TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	POBLACION	MUJERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS		
2025	3 2601664	Proyecto de inversión	3499768.60	{ff1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 48, modalidad: 5, prog_pres: 268, tipo_recurso: FACHADAS DEL EDESALES SAGRARIO (APORTACION METROPOLITANES, SUBSIDIOS O (TEMPLO DE Y CAPUCHINAS) CONVENIOS), PRIMERA ETAPA, monto: 3499768.60, HISTÓRICO, modificado: 3499768.60}, MICHOACÁN.	16 Ocampo	53 Morelia	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Cultural y turismo	Sin identificar Municipio de Morelia	NUC 160-25 F 116025	N	0	0	150000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1120.0, meta_modificada: 1120.0}}, {geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: CALLE ORTEGA Y MONTAÑES, lon: -101.18906, lat: 19.698324}}			

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Destino del Gasto Convenio de coordinación No. SNDIF/DGAJ-C/137/2025 para el fortalecimiento para la atención a las niñas, niños y adolescentes en riesgo 2025
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2025

															DETALLE_PROYECTO															
TRIME				CATEGORI	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINAN			NTID ENTID										SUBCL				POBL							
CICLO	STRE	FOLIO		A	L_APROBADO	CIAMIENTO	NOMBRE		NSAB	NSABL	RESPO	IO_RESP	GRAMA_P	CLASIFICACIO	ACIO	N_EJECUTO	NUMERO_PR	NEFIC	ERE	MBR	BENEFICI							TIPO_GE	OREFER	GEOREFERENCI
									LE	E	NSABLE	ONSABLE	ROYECTO	N																
							{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FED ATENCIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO, EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, modificado:2.41}, MICHOACÁN																							
							FORTEALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO, EN EL MUNICIPIO DE MICHOACÁN																							

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Destino del Gasto Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2025
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2025

DETALLE_PROYECTO																								
								ID_EN TIDAD	ID_MU	MUNICI	TIPO_PR				POBL				TIPO					
TRIM	ESTR		CATEGO	MONTO_GLOBAL	FUENTES_FINANCIA			_RESP	_RESPO	NICIO	PIO_RES	OGRAMA	SUBCL	ASIFIC	INSTITU	NUM	ACIO	N_BE	ERO	MUJ	HO	BENEFI		_GE
CICLO	E	FOLIO	RIA	_APROBADO	MIENTO	NOMBRE		ONSA	NSABLE	NSABLE	LE	PROVEC	CLASIF	ICACIO	ECUTOR	PROY	NEFI	CIAD	ERE	MBR	CIARIO		FERE	
								BLE	NSABLE	NSABLE	LE	TO	N	N	A	ECTO	A	S	ES	S		METAS	A	GEOREFERENCIAS
2025		MIC250302 3 601363	Proyecto de inversión	46,000,000.00	ff1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.6E7, modificado:4.6E7]}	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ESPECIALIZADAS EN SEGURIDAD Y FUNCIONALES PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA C-4 Y PROTECCIÓN LEGAL DE DERECHOS CIUDADA NOS.					Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Morelia	NUC 159- 25 F115 925	N		0	0	1570	[meta1: [unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:6890.0, meta_modificada: 6890.0]]	[geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:calle eduardo ruiz, lon:-101.19636, lat:19.705851]]

AVANCE_FINANCIERO										FOTOS		OBSERVACIONES	
FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
22-09-2025	20-12-2025	3,499,768.69	0	0	0		Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17], obs2: [observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17], obs3: [observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17], obs4: [observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17]}

AVANCE_FINANCIERO							FOTOS			OBSERVACIONES			
FECHA_INICIO	FECHA_TERM INO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANC ES_FISI COS	CARPET A_FOTO S	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
18-08-2025	31-12-2025	24,162,000.00	14,491,949.31	14,491,949.31	14,491,949.31	14,491,949.31	{cto1: [tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SA/DCOPCA/ OP-NUC.163- 25/OBRACONV ENIDA/ADFECEP/2025, contratista:GR UPO PRIEGUIZ S.A DE C.V., convocante:MUN IPIO DE MORELIA MICH, monto:2.41532 s 488567, importe_modifi cado:2.415324 avance:88567]}	{meta1: [unidad_medid a:Metro s Cuadrados, avance:36.6]}	260161	En Ejecuci ón	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:Se solicita la validación del proyecto ya que es un proyecto de Inversión al tratarse de una obra de construcción y rehabilitación de un albergue, contemplado en el convenio del recurso federal. En el contrato y la evidencia fotográfica se de identifica que es proyecto de inversión, trimestre:3.0, usuario:marianisotol, fecha:2025-10-27], obs2: [observación:se regresa a petición del mpio, trimestre:3.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2025 10 15], obs3: [observación:se regresa a petición del mpio, trimestre:3.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2025-10-15], obs4: [observación:se regresa a petición del mpio, trimestre:3.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2025 10 15], obs5: [observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025 10 17], obs6: [observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17], obs7: [observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17], obs8: [observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17], obs9: [observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre, trimestre:3.0, usuario:carmenvaldez, fecha:2025-10-24]}	

AVANCE_FINANCIERO							FOTOS				OBSERVACIONES		
FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
18-08-2025	31-12-2025	22,992,059.50	22,992,059.50	22,992,059.50	22,992,059.50	22,992,059.50	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SA /DCOPCA/OP- NUC.159- 25/FIV/ADM- EXCEP/2025, contratista:DESARR OLLADORA INTEGRAL DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS MLMX S.A DE C.V., convocante:MUNICI PIO DE MORELIA MICH, monto:4.598411899 E7, importe_modificado :4.598411899E7}} a))	{meta1: {unidad_me da,Metros Cuadrados, 63/proy En avance:482. ICIO	26013	En Ejecución	Validado / Registrado avances observaciones	{obs1: [observación:se regresa a petición del mpio, trimestre:3.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2025-10-13], obs2: [observación:se regresa a petición del mpio, trimestre:3.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2025-10-13], obs3: [observación:se regresa a petición del mpio, trimestre:3.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2025-10-13], obs4: [observación:se regresa a petición del mpio, trimestre:3.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2025-10-13], obs5: [observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17], obs6: [observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17], obs7: [observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17], obs8: [observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17], obs9: [observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17]}	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Destino del Gasto Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera 2025
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2025

							DETALLE_PROYECTO																			
TRIMES		MONTO_GLO					ID_EN		ID_MU																	
CICLO	TRE	FOLIO	CATEGOR	BAL_APROBA	FUENTES_FINAL	NOMBRE	ONSA	ENTIDAD	ONSA	MUNICIPIO	TIPO_PROGR	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	BENEFICIARIOS	METAS		TIPO_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS				
2025	3	597318	Proyecto de inversión	595,000.00	4405.00	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE OBREROS DE NURIO, ENTRE LAS CALLES CURTIDORES DE TEREMENDO Y CALLE BUCARELI, COLONIA VASCO DE QUIROGA, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura y vialidades	Transporte	Sin identificar	Municipio de Morelia	25160060	01401	N	0	0	320	1 lat:19.704944}}					

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Reporte de Indicadores del FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2025
 Entidad: Michoacán de Ocampo
 Periodo: Tercer Trimestre 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador
2025	3	3	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
2025	3	3	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
2025	3	3	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial

AVANCE_FINANCIERO							FOTOS				OBSERVACIONES		
FECHIA_INICIO	FECHIA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
01-08-2025	30-11-2025	594,405.00	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0)}		En Ejecución	Validado / Sin Registrado avances		{obs1: {observación:corregir el monto modificado hasta el pagado debe ser 39,960.00 es con el descuento del 1 al millar, trimestre:3.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:corregir el monto modificado hasta el pagado debe ser 39,960.00 es con el descuento del 1 al millar, trimestre:3.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:corregir el monto modificado hasta el pagado debe ser 39,960.00 es con el descuento del 1 al millar, trimestre:3.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:corregir el monto modificado hasta el pagado debe ser 39,960.00 es con el descuento del 1 al millar, trimestre:3.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs6: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs7: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs8: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}}

Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	32.97872			32.97872			50.46729			65.35	Validado
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	64.89362			64.89362			47.66355			73.45	Validado
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2.12/66			2.12/66			1.86916			113.83	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Reporte de Indicadores del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2025
Entidad: Michoacán de Ocampo
Periodo: Tercer Trimestre 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador
2025	3		Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	190724	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.
2025	3		Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTIAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20032/	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTIAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Ejercicio del Gasto Programa de Apoyos a la Cultura 5268 Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 2025
ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
PERIODO: Tercer Trimestre 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Michoacán de Ocampo	Morelia	Programa presupuestario		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cultura	48	Programa de Apoyos a la Cultura	5268	Sin Especificar	Sin Especificar	0	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cultura	48	Programa de Apoyos a la Cultura	5268	Programa de Apoyos a la Cultura 2025	Municipio de Morelia		

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Ejercicio del Gasto Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera 2025
ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
PERIODO: Tercer Trimestre 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Michoacán de Ocampo	Morelia	Programa presupuestario		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	11151	Sin Especificar	Sin Especificar	5.29	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	11151	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	Municipio de Morelia		

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Ejercicio del Gasto Convenio de coordinación No. SNDIF/DGAJ-C/137/2025 para el fortalecimiento para la atención a las niñas, niños y adolescentes en riesgo 2025
ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
PERIODO: Tercer Trimestre 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Michoacán de Ocampo	Morelia	Programa presupuestario		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Salud	12	Servicios de asistencia social integral	E040	Sin Especificar	Sin Especificar	1,088.81	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Salud	12	Servicios de asistencia social integral	E040	Convenio de coordinación No. SNDIF/DGAJ-C/137/2025 para el fortalecimiento para la atención a las niñas, niños y adolescentes en riesgo	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Salud	12	Servicios de asistencia social integral	E040	Convenio de coordinación No. SNDIF/DGAJ-C/137/2025 para el fortalecimiento para la atención a las niñas, niños y adolescentes en riesgo	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Salud	12	Servicios de asistencia social integral	E040	Convenio de coordinación No. SNDIF/DGAJ-C/137/2025 para el fortalecimiento para la atención a las niñas, niños y adolescentes en riesgo	Municipio de Morelia		

Metodo de Calculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimension del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificacion	Detalle	Meta Modificada	Justificacion	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	{just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:marianotsol,fecha:21/10/25}}		66.66667	{just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:marianotsol,fecha:21/10/25}}		66.66667			100	Validado
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	{just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:marianotsol,fecha:14/10/25}}		66.66667	{just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:marianotsol,fecha:14/10/25}}		66.66667			100	Validado

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
	Total del Programa Presupuestario	-	3,499,768.69	3,499,768.69	-	-	-	-			N/A	N/A		
2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional		3,499,768.69	3,499,768.69					Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
	Total del Programa Presupuestario	595,000.00	594,405.00	594,405.00	-	-	-	-			N/A	N/A		
2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	595,000.00	594,405.00	594,405.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
	Total del Programa Presupuestario	-	25,698,000.00	25,698,000.00	14,491,949.31	14,491,949.31	14,491,949.31	14,491,949.31			N/A	N/A		
1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	-	1,050,000.00	1,050,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	-	24,162,000.00	24,162,000.00	14,491,949.31	14,491,949.31	14,491,949.31	14,491,949.31	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	486,000.00	486,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Ejercicio del Gasto FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2025
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Michoacán de Ocampo	Morelia	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 33 del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	2,868,038.57	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 33 del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2025	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 33 del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2025	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 33 del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2025	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2025	FFDFRAI FS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 33 del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2025	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2025	FFDFRAI FS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 33 del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2025	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 33 del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2025	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 33 del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2025	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 33 del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2025	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 33 del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2025	Municipio de Morelia		

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Ejercicio del Gasto Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2025
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Michoacán de Ocampo	Morelia	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	965,756.74	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2025	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2025	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2025	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2025	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2025	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2025	Municipio de Morelia		

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
	Total del Programa Presupuestario	236,339,905.00	221,780,626.57	178,539,237.57	106,730,858.33	103,346,091.46	100,405,038.39	100,405,038.39			N/A	175,679,330.00		
1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-	33,659,876.61	23,967,266.34	23,967,266.34	23,967,266.34	23,967,266.34	23,967,266.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	-	69,983,897.90	56,660,928.05	27,287,483.11	25,726,388.22	25,103,817.01	25,103,817.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	236,339,905.00	22,866,057.42	20,040,765.59	10,067,725.30	8,244,053.32	5,994,857.69	5,994,857.69	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	617 - Edificación no habitacional	-	5,300,000.00	4,791,078.76	3,001,503.47	3,001,503.47	3,001,503.47	3,001,503.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	-	5,000,000.00	4,048,140.34	1,499,495.98	1,499,495.98	1,499,495.98	1,499,495.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	631 - Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-	6,567,377.64	6,560,599.99	6,560,599.99	6,560,599.99	6,560,599.99	6,560,599.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	-	66,307,060.70	53,684,057.47	29,906,550.48	29,906,550.48	29,837,264.25	29,837,264.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	399 - Otros servicios generales		1,607,481.15	1,301,461.86					Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	513 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	4,378,251.76	3,544,755.51	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito		6,110,623.39	4,440,233.66	4,440,233.66	4,440,233.66	4,440,233.66	4,440,233.66	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
	Total del Programa Presupuestario	830,901,764.05	839,936,300.00	560,923,284.74	559,957,528.00	559,957,528.00	559,957,528.00	559,957,528.00			N/A	560010491		
1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	115,308,391.10	116,702,606.43	116,361,471.29	116,361,471.29	116,361,471.29	116,361,471.29	116,361,471.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	341 - Servicios financieros y bancarios	-	14.10	14.10	14.10	14.10	14.10	14.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-	602,700.00	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	338 - Servicios de vigilancia	6,063,420.00	5,611,078.00	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	-	2,109,450.00	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	51,695,288.64	53,849,259.01	34,463,525.76	34,463,525.76	34,463,525.76	34,463,525.76	34,463,525.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[illegible]

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	8,288,812.16	90,925,845.99	58,192,541.44	58,192,541.44	58,192,541.44	58,192,541.44	58,192,541.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	86,306,662.08	64,617,530.39	64,617,530.39	64,617,530.39	64,617,530.39	64,617,530.39	64,617,530.39	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	296 - Reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte	130,000.00	116,901.92	51,343.19	51,343.19	51,343.19	51,343.19	51,343.19	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-	12,842,940.00	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	-	26,124,314.00	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	74,160,000.00	70,316,797.71	45,357,416.97	44,386,660.23	44,386,660.23	44,386,660.23	44,386,660.23	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pesada	46,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	-	46,000,000.00	22,992,050.50	22,992,050.50	22,992,050.50	22,992,050.50	22,992,050.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	63,613,912.62	64,120,882.46	41,252,519.61	41,252,519.61	41,252,519.61	41,252,519.61	41,252,519.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11,623,000.00	11,249,610.93	8,226,723.87	8,226,723.87	8,226,723.87	8,226,723.87	8,226,723.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,365,000.00	6,749,242.19	4,600,626.29	4,600,626.29	4,600,626.29	4,600,626.29	4,600,626.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	437 - Subvenciones al consumo	60,000,000.00	60,000,000.00	18,558,270.00	18,558,270.00	18,558,270.00	18,558,270.00	18,558,270.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	399 - Otros servicios generales	-	6,937,951.44	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	398 - Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	148,246.99	148,246.99	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	452 - Jubilaciones	33,429,537.28	33,940,480.18	28,980,477.57	28,980,477.57	28,980,477.57	28,980,477.57	28,980,477.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	-	38,163,696.00	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
2 - Gasto de Inversión	523 - Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
2 - Gasto de Inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	6,295,376.39	5,281,665.26	5,281,665.26	5,281,665.26	5,281,665.26	5,281,665.26	5,281,665.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	150,800,000.00	94,250,000.00	94,250,000.00	94,250,000.00	94,250,000.00	94,250,000.00	94,250,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	171 - Estímulo	-	7,539,800.00	7,539,800.00	7,539,800.00	7,539,800.00	7,539,800.00	7,539,800.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	150 - Otras prestaciones sociales y económicas	3,684,529.98	3,165,971.37	3,159,078.44	3,159,078.44	3,159,078.44	3,159,078.44	3,159,078.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	2,633,363.33	2,940,630.92	2,940,630.92	2,940,630.92	2,940,630.92	2,940,630.92	2,940,630.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	151 - Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	89,190.98	103,040.00	103,040.00	103,040.00	103,040.00	103,040.00	103,040.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	61,874.76	269,679.13	269,679.13	269,679.13	269,679.13	269,679.13	269,679.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	133 - Horas extraordinarias	-	56,844.88	56,844.88	56,844.88	56,844.88	56,844.88	56,844.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	15,289,971.88	6,369,614.74	2,076,577.17	2,076,577.17	2,076,577.17	2,076,577.17	2,076,577.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	955,235.86	874,320.87	874,320.87	874,320.87	874,320.87	874,320.87	874,320.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	7,960,000.00	7,955,185.59	722,128.09	722,128.09	722,128.09	722,128.09	722,128.09	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
	Total del Programa Presupuestario	2,888,453.95	2,888,453.95	2,888,453.95	1,048,031.96	1,048,031.96	1,048,029.96	1,048,029.96			N/A	N/A		
1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	177,880.00	177,880.00	177,880.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,463,996.00	1,463,996.00	1,463,996.00	1,048,031.96	1,048,031.96	1,048,029.96	1,048,029.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	315 - Telefonía celular	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	312 - Gas	18,000.00	18,000.00	18,000.00					Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	275 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	16,984.95	16,984.95	16,984.95	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	94,500.00	94,500.00	94,500.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	20,000.00	20,000.00	20,000.00					Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	38,000.00	38,000.00	38,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	372 - Pasajes terrestres	21,000.00	21,000.00	21,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	15,000.00	15,000.00	15,000.00				-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
2 - Gasto de inversión	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	30,000.00	30,000.00	30,000.00				-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
2 - Gasto de inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	88,000.00	88,000.00	88,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
2 - Gasto de inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	58,000.00	58,000.00	58,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
2 - Gasto de inversión	511 - Muebles de oficina y estantería	37,596.00	37,596.00	37,596.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	55,000.00	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	153,000.00	153,000.00	153,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	239 - Otros productos adquiridos como materia prima	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	329,000.00	329,000.00	329,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	217 - Materiales y útiles de enseñanza	21,000.00	21,000.00	21,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	55,997.00	55,997.00	55,997.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	253 - Medicinas y productos farmacéuticos	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	256 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,000.00	2,000.00	2,000.00					Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

REPORTE: Destino del Gasto FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2025
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2025

DETALLE_PROYECTO															POBL					TIPO_	
TRIMES		MONTO_GLOBA		FUENTES_FINANCIA		ID_ENTID	ID_MUNICI	MUNICIPI	TIPO_PROGR	SUBCL	INSTITU	NUMER	NEFI	MUJ	HO	BENE	TIPO_				
CICLO	TRE	FOLIO	CATEGORIA	L_APROBADO	MIENTO	NOMBRE	AD_RESP	ENTIDAD_RES	PIO_RESP	O_RESPO	AMA_PROYE	CLASIFICA	ASIFICA	ECUTOR	O_PROY	CIAD	ERE	MBR	FICIA	EFERE	NCIA
							ONSABL	PONSABLE	ONSABLE	NSABLE	CTO	CION	CION	A	ECTO	A	S	ES	RIOS	METAS	
2025		3	MIC250202	Proyecto de inversión	3,359,737.67	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE SUBSIDIOS Y PAVIMENTACIÓN CONVNIOS), EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CIUDAD JARDIN, CALLE CARAPAN - 34803		16	Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	34803	5	45	39	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1504.0, meta_modificado 0 a:1504.0}}	1
2025		3	MIC250202	Proyecto de inversión	699,511.26	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE SUBSIDIOS Y PAVIMENTACIÓN CONVNIOS), EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CIUDAD JARDIN, CALLE SANTA INF - 34888		16	Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Morelia	34888	5	29	23	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificado 0 a:158.0}}	1
2025		3	MIC250202	Proyecto de inversión	6,999,636.26	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE ENCAUZAMIENTO FLUVIAL EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. DENITO JUÁREZ, COLINDANTE CON CALLE DENITO JUÁREZ - 23292		16	Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Morelia	23292	5	110	90	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:3041.0, meta_modificado 0 a:3041.0}}	1
2025		3	MIC250202	Proyecto de inversión	1,099,919.13	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIFIN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. RICARDO FLORES MAGÓN, ESC. PRIMARIA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" 18919		16	Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Morelia	18919	5	171	171	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificado 0 a:475.0}}	1
2025		3	MIC250202	Proyecto de inversión	3,649,681.01	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. SAN PASCUAL, AVENIDA DR. IDELFONSO DE PORTUGAL - 33857		16	Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	33857	5	167	145	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:2762.0, meta_modificado 0 a:2762.0}}	1

AVANCE FINANCIERO										FOTOS		OBSERVACIONES		
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISOR
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle CARAPAN Colonia CIUDAD JARDIN 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle JUJUCATO Y Calle IHUATZIO Calle TACICUARO LA ODBA SE ENCUENTRA A 3.2 KM DEL ESTADIO MORELOS AL NORESTE, A 2.9 KM DE LA ESC NORMAL PARA EDUCADORAS AL SUR, A 2., lon:-101.24989402, lat:19.70323057}}	30-06-2025	27-09-2025	3,230,239.76	3,230,239.76	2,191,549.47	2,191,549.47	2,191,549.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.83-25/FIII/ADM/2025, contratista:GELDIS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHI, monto:3358025.45, importe_modificado:358025.45}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1504.0}}	(2530456/proyecto_INICIO, 2530456/proyecto_FIN, 2530456/proyecto_PROCESO, 2530456/proyecto_FINAL, 2530456/proyecto_PROCESO, 2530456/proyecto_FINAL, 2530456/proyecto_PROCESO, 2530456/proyecto_FINAL, 2530456/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle SANTA INES Colonia CIUDAD JARDIN 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle HUICHALIA Y Calle INGUARAN Calle LAGUNILLAS LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE SANIA INÉS TAMBIÉN ES CONOCIDA COMO JUCUARILLO EST, lon: 101.25786736, lat:19.70754705}}	30-06-2025	13-08-2025	902,318.20	902,318.20	902,318.20	902,318.20	902,318.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC./U 75/FIII/ADM/2025, contratista:CONSILUCION Y MANTENIMIENTO MAPSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHI, monto:698331.3, importe_modificado:98331.3}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:140.0}}	(2530457/proyecto_INICIO, 2530457/proyecto_PROCESO, 2530457/proyecto_FINAL, 2530457/proyecto_PROCESO, 2530457/proyecto_FINAL, 2530457/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Colonia BENITO JUÁREZ 58040 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle HACIENDA DE TINUARO Y Avenida SAN JUANITO ITZICUARO Calle JUAN ÁLVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.1 KM DE LA ESC SEC TÉCNICA 108 AL NOROESTE, A 2.2 KM DEL, lon:-101.25321261, lat:19.68415495}}	23-06-2025	05-10-2025	3,652,554.90	3,652,554.90	2,095,490.36	2,095,490.36	2,095,490.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC./1-25/FIII/IRM/2025, contratista:GRUPO PRIEGUZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHI, monto:6984967.85, importe_modificado:984967.85}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1650.0}}	(2530461/proyecto_INICIO, 2530461/proyecto_PROCESO, 2530461/proyecto_FINAL, 2530461/proyecto_PROCESO, 2530461/proyecto_FINAL, 2530461/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ZIRACUARETIRO 210 Colonia RICARDO FLORES MAGÓN 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle TRISTARÁN Y Calle ITHUANITPEC Calle ACAPANGUIFO LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.0 KILOMETROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 108 AL ESTE, A 1.4 KILOM, lon: 101.24453907, lat:19.7074475}}	26-05-2025	24-07-2025	329,673.92	329,673.92	329,673.92	329,673.92	329,673.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.61-25/FIII/ADM/2025, contratista:COMPLEJO GINTHARI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHI, monto:1098913.07, importe_modificado:98913.07}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:475.0}}	(2530466/proyecto_INICIO, 2530466/proyecto_FINAL, 2530466/proyecto_PROCESO, 2530466/proyecto_FINAL, 2530466/proyecto_PROCESO, 2530466/proyecto_FINAL, 2530466/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida DR. IDELFONSO DE PORTUGAL Colonia SAN PASCUAL 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle ANARÓ Y Calle ATUO Calle FRANCISCO GARCÍA SALINAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN PASCUAL EN LA AVENIDA DR. IDELFONSO DE PORTUGAL TAM, lon:-101.27215617, lat:19.69906121}}	23-06-2025	20-09-2025	1,655,718.68	1,655,718.68	1,655,718.68	1,655,718.68	1,655,718.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.43-25/FIII/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO MAPSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHI, monto:3648373.58, importe_modificado:648373.58}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1400.0}}	(2540196/proyecto_INICIO, 2540196/proyecto_PROCESO, 2540196/proyecto_FINAL, 2540196/proyecto_PROCESO, 2540196/proyecto_FINAL, 2540196/proyecto_PROCESO, 2540196/proyecto_FINAL, 2540196/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2025	MIC250302 3 574832	Proyecto de inversión	1,999,333.75	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999333.75, modificado:1999333.75}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOS SAUCES, CALLE CHAVINDAPAROTA - 90947	Michoacán de Ocampo	16	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	90947	\$	62	58	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:1582.0, meta_modificado a:1582.0}}	1
2025	MIC250302 3 574845	Proyecto de inversión	1,599,972.61	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:8a obras FAIS municipal, monto:1599972.61, modificado:1599972.61}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. TINIJARÓ, CALLE PUERTO LAZARO CÁRDENAS - 74750	Michoacán de Ocampo	16	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	74750	\$	44	36	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:1717.0, meta_modificado a:1717.0}}	1
2025	MIC250302 3 574855	Proyecto de inversión	1,549,914.74	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:8a obras FAIS municipal, monto:1549914.74, modificado:1549914.74}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LAS HUARES, CALLE PRIMAVERA - 80585	Michoacán de Ocampo	16	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Morelia	80585	\$	37	31	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:502.0, meta_modificado a:502.0}}	1
2025	MIC250302 3 574864	Proyecto de inversión	3,561,460.19	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:8a obras FAIS municipal, monto:3561460.19, modificado:3561460.19}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. UNIVERSO, CARRETERA MORELIA-CHIQUIMITIO - 87378	Michoacán de Ocampo	16	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Morelia	87378	\$	94	78	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:1395.0, meta_modificado a:1395.0}}	1
2025	MIC250302 3 574866	Proyecto de inversión	3,999,832.19	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:8a obras FAIS municipal, monto:3999832.19, modificado:6850000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CENTENARIO, CALLE 1933 - 58707	Michoacán de Ocampo	16	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	58707	\$	84	68	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:2513.0, meta_modificado a:2513.0}}	1
2025	MIC250302 3 574874	Proyecto de inversión	4,199,635.80	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4199635.8, modificado:4199635.8}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. DIVISIÓN DEL NORTE, CALLE NAZARIO MEDINA DOMÍNGUEZ - 84379	Michoacán de Ocampo	16	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	84379	\$	11	9	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:1786.0, meta_modificado a:1786.0}}	1

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

										{obs1: (observación: n:EL MONTO TOTAL RECAUDADO O DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO O A TRIMESTRES \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab , fecha:2025-10-17),				
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle VALLE DE CHAVINDAPAROTA Colonia LOS SAUCES 58096 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CEIBA Y Calle FLOR DEL DURAZNO (FELIPE LLERA) Calle LA BARRANCA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE VALLE DE CHAVINDAPAROT, lon:-101.18452156, lat:19.66077905}}	17-09-2025	15-11-2025	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2574832/proyecto_I NICIO}	En Ejecuc ión	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PUERTO LÁZARO CÁRDENAS Colonia TINIJARÓ 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle RINCÓN DE LOS CLAVELES Y Avenida FRANCISCO I MADERO PONIENTE Calle PUERTO DE ACAPULCO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PUERTO, lon:- 101.2609816, lat:19.09780181}}	20-08-2025	18-10-2025	479,606.14	479,606.14	479,606.14	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/ DCOPCA/OP-NUC.123- 25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:GELDIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPI O DE MORELIA MICH, monto:1598687.14, importe_modificado:1 598687.14}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2574845/proyecto_I NICIO}	En Ejecuc ión	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PRIMAVERA Colonia LAS ILLIARES 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle ARANZA Y Calle SAN MATEO Calle SANTA ROSA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMAVERA CONTINUA A CALLE SAN PEDRO HACIA EL OESTE, SE ENCUENTRA, lon:- 101.25816401, lat:19.71461495}}	01-09-2025	15-10-2025	462,901.79	462,901.79	462,901.79	462,901.79	462,901.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/ DCOPCA/OP-NUC.138- 25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRU CCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPI O DE MORELIA MICH, monto:1543005.98, importe_modificado:1 543005.98}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:150.0}}	{2574855/proyecto_I NICIO, 2574855/proyecto_P ROCESO, 2574855/proyecto_P ROCESO}	En Ejecuc ión	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA MORELIA- CHICHUIMITIO Colonia UNIVERSO 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y Calle LINDA VISTA Calle METEORO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA MORELIA, lon:- 101.21915195, lat:19.7251992}}	22-09-2025	05-12-2025	1,066,573.50	1,066,573.50	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/ DCOPCA/OP-NUC.51- 25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRU CCIONES Y REMODELACIONES CARESA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPI O DE MORELIA MICH, monto:3555245.0, importe_modificado:3 555245.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2574864/proyecto_I NICIO}	En Ejecuc ión	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 1933 Colonia CENTENARIO 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle MÉXICO Calle MÉXICO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO QUE SE REALIZARÁ EN LA CALLE 1933, SE ENCUENTRA A 3.4 KM DEL INSTITUTO TECN, lon:-101.1720108, lat:19.72939489}}	14-07-2025	11-10-2025	5,730,710.91	5,730,710.91	5,730,710.91	5,730,710.91	5,730,710.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/ DCOPCA/OP-NUC.53- 25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:TIERRA CALIENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPI O DE MORELIA MICH, monto:3978347.29, importe_modificado:3 978347.29}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2400.0}}	{2574866/proyecto_I NICIO, 2574866/proyecto_P ROCESO, 2574866/proyecto_IN ICIO}	En Ejecuc ión	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle NAZARIO MEDINA DOMÍNGUEZ Colonia DIVISIÓN DEL NORTE 58219 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle DOCTOR RODRIGO MÉNDEZ Y Avenida JITOMATE Calle LUIS MORA TOVAR LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN QUE SE REALIZARÁ EN LA CALLE NAZARIO, lon:- 101.16508318, lat:19.71650406}}	08-09-2025	06-12-2025	1,258,024.58	1,258,024.58	1,258,024.58	1,258,024.58	1,258,024.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/ DCOPCA/OP-NUC.55- 25/FIII/ADM/2025, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPI O DE MORELIA MICH, monto:1193415.27, importe_modificado:4 193415.27}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{2574874/proyecto_I NICIO, 2574874/proyecto_P ROCESO, 2574874/proyecto_IN ICIO}	En Ejecuc ión	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es

2025	MIC250302 3 574887	Proyecto de inversión	899,751.51	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Da nobras FAIS municipal, monto:899751.51, modificado:899751.51 }} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, CALLE LIC. JESÚS RAMÍREZ MENDOZA - 94990	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	94990	S	13	11	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificado 0 a:126.0}}	1
2025	MIC250302 3 574890	Proyecto de inversión	402,262.11	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Da nobras FAIS municipal, monto:402262.11, modificado:402262.11 }} CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD LA ALDEA, CALLE SIERVO DE LA NACIÓN A CALLE VICENTE GUERRERO - 77375	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	77375	S	176	144	{meta1: {unidad_medida: :Piezas, meta:45.0, meta_modificado 0 a:45.0}}	1
2025	MIC250302 3 574892	Proyecto de inversión	7,499,902.96	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:7499902.96, modificado:7499902.9 6}} CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CARLOS SALAZAR, CALLE SANTA ANA AMATILÁN, POZO 23 - 99609	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Morelia	99609	S	440	360	{meta1: {unidad_medida: :Piezas, meta:1.0, meta_modificado 0 a:1.0}}	1
2025	MIC250302 3 574903	Proyecto de inversión	599,725.54	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:599725.54, modificado:599725.54 }} REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. EDUARDO RUIZ, CALLE PARQUE NACIONAL DE URUAPAN - 77870	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	77870	S	41	36	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:1069.0, meta_modificado 0 a:1069.0}}	1
2025	MIC250202 3 530463	Proyecto de inversión	599,767.76	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:599767.76, modificado:599767.76 }} CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELOS, COL. EL ARQUITO, CALLE CENTENO - 19443	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Morelia	19443	S	44	36	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:175.0, meta_modificado 0 a:175.0}}	1
2025	MIC250202 3 530464	Proyecto de inversión	395,255.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:395255.48, modificado:395255.48 }} CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUDADA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELOS, COL. EL ARQUITO, CALLE CENTENO - 19526	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Morelia	19526	S	41	36	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:175.0, meta_modificado 0 a:175.0}}	1

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LIC. JESÚS RAMÍREZ MENDOZA Colonia JOSÉ MA. PINO SUÁREZ 58217 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle EL PENINSULAR Y Calle GOBERNADOR DE YUCATAN Calle VICEPRESIDENTE PINO SUAREZ LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LIC. JESÚ, lon:-101.1613146, lat:19.71995359}}	22-09-2025	21-10-2025	269,396.46	269,396.46	269,396.46	269,396.46	269,396.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.166-25/FIII/ADM/2025, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHI, monto:897988.2, importe_modificado:897988.2}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{2574887/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
														obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORRIGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab, fecha:2025-10-17},
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia LA ALDEA 58300 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle DESIERTO DE ATACAMA Calle SIERVO DE LA NACIÓN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE ENCUENTRA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO AL SUR, lon:-101.12888233, lat:19.74746927}}	25-08-2025	23-09-2025	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:2.0}}	{2574890/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle SANTA ANA AMATLÁN Colonia CARLOS SALAZAR 58158 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle HIMNO NACIONAL Y Calle PROFESOR ÁLVARO LÓPEZ RÍOS Calle HIMNO NACIONAL LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CARLO, lon:-101.2110754, lat:19.71307713}}	22-09-2025	05-12-2025	2,249,195.63	2,249,195.63	2,249,195.63	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.39-25/FIII/IRM/2025, contratista:C. SERGIO ARMANDO MCDINA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:7497318.77, importe_modificado:497318.77}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}}	{2571892/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PARQUE NACIONAL DE URIJAPAN Colonia EDUARDO RUIZ 58149 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LEUCOYO Y Calle NO ME OLVIDES Avenida PEDREGAL LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 1.4 KILOMETROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA WENSESLAO VICTORIA S, lon:-101.2168662, lat:19.71945955}}	25-08-2025	23-09-2025	599,390.78	599,390.78	599,390.78	599,390.78	599,390.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.161-25/FIII/ADM/2025, contratista:CONSTRUCTORA CAREDAVI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:599390.78, importe_modificado:599390.78}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1069.0}}	{2574903/proyecto_PROCESO, 2574903/proyecto_FIN, 2574903/proyecto_INICIO, 2574903/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:Calle CENTENO Colonia EL ARQUITO 58341 MORELOS, MORELIA ENTRE Andador JOSÉ REVUELTAS Y Calle CONOCIDA Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.8 KILOMETROS DE LA UNAM CAMPUS MORELIA AL NORESTE, A 1.4 KILOMETROS DE LA PLAZA, lon:-101.23787372, lat:19.63987424}}	28-05-2025	11-07-2025	408,408.48	408,408.48	408,408.48	408,408.48	408,408.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.73/25/FIII/ADM/2025, contratista:ANGEL DE JESUS JAIME MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:599359.8, importe_modificado:599359.8}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:175.0}}	{2530463/proyecto_INICIO, 2530463/proyecto_PROCESO, 2530463/proyecto_FIN, 2530463/proyecto_INICIO, 2530463/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:Calle CENTENO Colonia EL ARQUITO 58341 MORELOS, MORELIA ENTRE Andador JOSÉ REVUELTAS Y Calle CONOCIDA Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.8 KILOMETROS DE LA UNAM CAMPUS MORELIA AL NORESTE, A 1.4 KILOMETROS DE LA PLAZA TE, lon:-101.23786897, lat:19.63989399}}	28-05-2025	11-07-2025	118,464.63	118,464.63	118,464.63	118,464.63	118,464.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.75-25/FIII/ADM/2025, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:394882.12, importe_modificado:394882.12}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:140.0}}	{2530464/proyecto_INICIO, 2530464/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2025	MIC250302	Proyecto de	inversión	1,549,911.57	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Da nobras FAIS municipal, monto:1549911.57, modificado:1549911.57}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. PROFR. JCSÚS ROMERO FLORES, CIRCUITO EDUCADORES MEXICANOS - 74462	Michoacán de	16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identi car	Municipi o de Morelia	74462	S	41	36	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:3312.0, meta_modificad 0 a:3312.0}}	1
2025	MIC250302	Proyecto de	inversión	641,266.39	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Da nobras FAIS municipal, monto:641266.39, modificado:641266.39}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. REFORMA, CALLE SITIO DE GUADALAJARA A CALLE TOMA DE GUADALAJARA - 76596	Michoacán de	16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identi car	Municipi o de Morelia	76596	S	264	216	{meta1: {unidad_medida :Piezas, meta:29.0, meta_modificad 0 a:29.0}}	1
2025	MIC250302	Proyecto de	inversión	2,199,694.03	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199694.03, modificado:2199694.03}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. HERMOSA PROVINCIA. CALLE NAZARET - 86428	Michoacán de	16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identi car	Municipi o de Morelia	86428	S	47	37	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:777.0, meta_modificad 0 a:777.0}}	1
2025	MIC250302	Proyecto de	inversión	3,599,770.61	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Ba nobras FAIS municipal, monto:3599770.61, modificado:3599770.61}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CIUDAD JARDÍN, CALLE BOCANDA - 86026	Michoacán de	16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identi car	Municipi o de Morelia	86026	S	31	29	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1580.0, meta_modificad 0 a:1580.0}}	1
2025	MIC250302	Proyecto de	inversión	2,799,990.87	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Ba nobras FAIS municipal, monto:2799990.87, modificado:2799990.87}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. RUDÉN JARAMILLO, CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE FRANCISCO VILLA - 84058	Michoacán de	16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamien to	Sin identi car	Municipi o de Morelia	84058	S	220	180	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:1054.0, meta_modificad 0 a:1054.0}}	1

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Circuito EDUCADORES MEXICANOS Colonia PROFESOR. JESUS ROMERO FLORES 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle PROFESOR TADEO DE LA GARZA Y Calle TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES Calle SANTIAGO DE LA HOZ LA ODBRA REIADILITACIÓN DE PAVIME, lon:-101.1740316, lat:19.72463328}}	08-09-2025	06-11-2025	464,145.20	464,145.20	464,145.20	464,145.20	464,145.20	464,145.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.142-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:DOS TRES ESTUDIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICI, monto:1547150.65, importe_modificado:1547150.65}}	{2574830/proyecto_INICIO, 2574830/proyecto_PROCESO, 2574830/proyecto_INICIO, 2574830/proyecto_PROCESO, 2574830/proyecto_INICIO, 2574830/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab, fecha:2025-10-17},
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle SITIO DE GUADALAJARA Colonia REFORMA 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Avenida GUERRA DE LOS TRES AÑOS Y Avenida BATALLA DE ZAPOTLANEJO Calle TOMA DE GUADALAJARA LA ODBRA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA REFORMA SE, lon:-101.24198113, lat:19.7071269}}	08-09-2025	07-10-2025	192,140.13	192,140.13	-	-	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.107-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICI, monto:640467.09, importe_modificado:640467.09}}	{2574834/proyecto_INICIO, 2574834/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle NAZARET Colonia HERMOSA PROVINCIA 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MONTE DE SION (MIRADOR ZINDURIO) Y Calle MONTE SINAI Calle MACSTRO SAMUEL JOAQUÍN FLORES LA ODBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE NAZARET SE ENCUENTR, lon:-101.24731252, lat:19.71085564}}	08-09-2025	22-10-2025	658,963.73	658,963.73	658,963.73	658,963.73	658,963.73	658,963.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.95-25/FIII/ADM/2025, contratista:ALEJANDRO GARCIA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICI, monto:2196545.76, importe_modificado:2196545.76}}	{2574836/proyecto_INICIO, 2574836/proyecto_PROCESO, 2574836/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle BOCANDA Colonia CIUDAD JARDÍN 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle ZIRIMICUARO Y Calle PARÍCUARO Calle CAPACHO LA ODBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE BOCANDA SE ENCUENTRA 1.8 KILOMETROS DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS F, lon:-101.26089482, lat:19.70921154}}	08-09-2025	06-11-2025	1,079,565.76	1,079,565.76	1,079,565.76	1,079,565.76	1,079,565.76	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.151-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:C. SERGIO ARMANDO MEDINA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICI, monto:3598552.55, importe_modificado:3598552.55}}	{2574836/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab, fecha:2025-10-17},
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Colonia RUDÉN JARAMILLO 58304 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle FRANCISCO VILLA Calle XAVIER GUERRERO LA ODBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO INTERVIENE DE LA CALLE DENITO JUÁREZ AL NORTE C, lon:-101.10879039, lat:19.76023204}}	08-09-2025	06-11-2025	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida: {2574865/proyecto_INICIO} Metros lineales, avance:0.0}}	{2574849/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

2025	MIC250302	Proyecto de inversión	1,899,859.62	2}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:8a nobras FAIS municipal, monto:1899859.62, modificado:1899859.62}}	CONSTRUCCIÓN DE TECLADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. TORREÓN NUEVO. ESC. TELESECUNDARIA N 187 TOMAS RICO CANO - 98231	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Morelia	98231	5	97	132	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}}	1
2025	MIC250302	Proyecto de inversión	1,895,384.25	5}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:8a nobras FAIS municipal, monto:1895384.25, modificado:1895384.25}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD CAPULA, CALLE DR. MIGUEL SILVA - 56616	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	56616	5	13	11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}}	1
2025	MIC250302	Proyecto de inversión	3,499,785.73	3}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:8a nobras FAIS municipal, monto:3499785.73, modificado:3499785.73}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LUIS CORDOBA REYES, CALLE LOMA HONDUREÑA - 56874	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	56874	5	64	52	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1441.0, meta_modificada:1441.0}}	1
2025	MIC250302	Proyecto de inversión	812,366.79	}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:8a nobras FAIS municipal, monto:812366.79, modificado:812366.79}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. VICENTE LOMDARDO TOLEDANO, CALLE FRANCISCO MATOS CORONADO - 77825	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	77825	5	550	450	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}	1
2025	MIC250302	Proyecto de inversión	449,661.77	}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:8a nobras FAIS municipal, monto:449661.77, modificado:449661.77}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. MIRADOR DEL PONIENTE, CALLE JAMAICA Y CALLE SAMUEL J. FLORES - 83339	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	83339	5	11	9	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}}	1

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO RAYON 238 Colonia TORREÓN NUEVO, 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Peatonal CONOCIDA Y Calle IGNACIO SALDIVAR Calle PICO DE TZIRATE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TETCIADO EN TSC, TELESECUNDARIA N 187 TOMAS RICO CANO EN LA CALLE , lon:-101.20293705, lat:19.74901132}}	22-09-2025	05-11-2025	948,767.06	948,767.06	948,767.06	948,767.06	948,767.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.131-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES & PROYECTOS CMG S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1897534.11, importe_modificado:1897534.11}}	{2574869/proyecto_INICIO, 2574869/proyecto_PROCESO, 2574869/proyecto_INICIO, 2574869/proyecto_PROCESO, 2574869/proyecto_INICIO, 2574869/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:Calle DR. MIGUEL SILVA G. Pueblo CAPULA 58331 CAPULA, MORELIA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle DR MIGUEL SILVA Calle RICARDO FLORES MAGÓN LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DR. MIGUEL SILVA QUE TAMBIÉN SE CONOCE COMO CALLE G, lon:-101.39072493, lat:19.66768201}}	07-07-2025	04-10-2025	1,200,651.87	1,200,651.87	1,200,651.87	1,200,651.87	568,233.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.47-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES CARESA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1894112.0, importe_modificado:1894112.0}}	{2574872/proyecto_FIN, 2574872/proyecto_INICIO, 2574872/proyecto_PROCESO, 2574872/proyecto_INICIO, 2574872/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LOMA HONDUREÑA Colonia LUIS CORDOBA REYES 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LOMA ARGENTINA Y Calle LOMA COLOMBIANA Calle LOMA GUATEMALTECA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA HONDUREÑA DE LA COLONIA LUIS CORDOBA REYES TAM, lon:-101.21099632, lat:19.75739021}}	07-07-2025	04-10-2025	2,592,821.68	2,592,821.68	1,614,001.39	1,614,001.39	1,614,001.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.19-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3490557.69, importe_modificado:3490557.69}}	{2574873/proyecto_INICIO, 2574873/proyecto_PROCESO, 2574873/proyecto_INICIO, 2574873/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab, fecha:2025-10-17}, {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab, fecha:2025-10-17},
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO MATOS CORONADO Colonia VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 58227 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MARCOS MORIANA Y ZAFRILLA Y Calle FRANCISCO J. MUGICA Calle 27 DE SEPTIEMBRE LA OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL. VICENTE LOMBARDO, lon:-101.15235479, lat:19.71552181}}	25-08-2025	23-09-2025	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:2.0}} {2574880/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	fecha:2025-10-17}, {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab, fecha:2025-10-17},
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle JAMAICA Colonia MIRADOR DEL PONIENTE 58087 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LOMETÓN Y Calle SAMUEL J. FLORES Calle NAZARET LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO SE REALIZARÁ EN LA CALLE JAMAICA Y CALLE SAMUEL J. FLORES TAM, lon:-101.24785626, lat:19.7112551}}	01-09-2025	30-09-2025	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2574882/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	fecha:2025-10-17},

2025	3 574894	inversión	524,805.67	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Da nobra FAIS municipal, monto:524805.67, modificado:524805.67 }}	CONSTRUCCIÓN DC RCD DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOMAS DE TORREÓN, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 78218	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamien to	Sin car	Municipi o de Morelia	78218	S	15	13	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:195.0, meta_modificad 0 a:195.0}}	1
2025	3 574899	inversión	724,177.13	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Da nobra FAIS municipal, monto:724477.13, modificado:724477.13 }}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. SAN JOSÉ DEL CERRITO, AVENIDA SAN JOSÉ DEL CERRITO A CALLE FRANCISCO RICO MI. - 73759	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	73759	S	140	360	{meta1: {unidad_medida :Piezas, meta:34.0, meta_modificad 0 a:34.0}}	1
2025	3 530455	inversión	2,799,283.81	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:2799283.81, modificado:2799283.8 1}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CIUDAD JARDIN, CALLE CAMPICHAGUA - 37782	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	37782	S	18	14	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1384.0, meta_modificad 0 a:1384.0}}	1
2025	3 530462	inversión	849,289.82	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:849289.82, modificado:849289.82 }}	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOS CORRALES, CALLE LAS DRISAS - 22978	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamien to	Sin car	Municipi o de Morelia	22978	S	39	33	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:376.0, meta_modificad 0 a:376.0}}	1
2025	3 574837	inversión	1,799,843.45	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Ba nobra FAIS municipal, monto:1799843.45, modificado:1799843.4 5}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. ANDANA LA HUERTA, AVENIDA LA CAMELINA - 75024	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin car	Municipi o de Morelia	75024	S	13	11	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:2574.0, meta_modificad 0 a:2574.0}}	1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO Colonia LOMAS DE TORREÓN 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CHIQUINGARE Y Calle FRANCISCO MÁRQUEZ Calle VALLE DE GARCÉS LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SE ENCUER, lon:-101.21978647, lat:19.74678797}}	01-09-2025	30-09-2025	155,694.56	155,694.56	155,694.56	155,694.56	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.133-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:SIICTA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFIA DE ALTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHI, {meta1: monto:518981.88, {unidad_medida: {2574894/proyecto_I En Ejecución Sin observaciones Sin observaciones {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORRIGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab, fecha:2025-10-17}, importe_modificado:518981.88}} avance:0.0}} NICIO}	{2574899/proyecto_P ROCESO, 2574899/proyecto_INICIO, {meta1: 2574899/proyecto_P ROCESO, {unidad_medida: 2574899/proyecto_INICIO} Piezas, avance:25.0}} Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida SAN JOSÉ DEL CERRITO Colonia SAN JOSÉ DEL CERRITO 58341 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle FRANCISCO LÓPEZ Y Calle TIERRA Y LIBERTAD Calle FRANCISCO RICO M LA ODRÁ DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL. SAN JOSÉ DEL CERRITO, SE ENCUENTRA, lon:-101.22150191, lat:19.66212015}}	20-08-2025	18-09-2025	-	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.69-25/FIII/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHI, {meta1: monto:2798495.05, {unidad_medida: 2530455/proyecto_INICIO, {unidad_medida: 2530455/proyecto_P ROCESO} Cuadrados, avance:300.0}} Sin contratos nuevos en el trimestre	{2530455/proyecto_I NICIO, 2530455/proyecto_P ROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle CAMPICIA AGUA Colonia CIUDAD JARDIN 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle HUIGHATA Y Calle PARICUARO Calle DEJUCO LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.3 KILÓMETROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO AL ESTE, A 2.8 KILÓMETROS DEL JARDIN DE, lon:-101.2603415, lat:19.70763242}}	30-06-2025	27-09-2025	839,548.52	839,548.52	839,548.52	839,548.52	839,548.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.37-25/FIII/ADM/2025, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA MORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHI, {meta1: monto:846096.34, {unidad_medida: 2530462/proyecto_P ROCESO, {unidad_medida: 2530462/proyecto_FI N} Cuadrados, avance:376.0}} Sin contratos nuevos en el trimestre	{2530462/proyecto_I NICIO, 2574837/proyecto_P ROCESO, 2574837/proyecto_INICIO, {meta1: 2574837/proyecto_P ROCESO, {unidad_medida: 2574837/proyecto_INICIO, {unidad_medida: 2574837/proyecto_P ROCESO} Cuadrados, avance:735.0}} Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida LA CAMELINA Colonia ANDANA LA HUERTA 58087 MORELIA, MORELIA ENTRE Privada CAMELINA BLANCA Y Avenida SAN JOSÉ DEL CERRITO Privada MISIÓN DE SAN DIEGO LA OBRA RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA, lon:-101.21804201, lat:19.66669035}}	25-08-2025	23-10-2025	539,076.75	539,076.75	539,076.75	539,076.75	539,076.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.128-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:INGENIEROS Y ASOCIADOS ALVHER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHI, {meta1: monto:1796922.52, {unidad_medida: 2574837/proyecto_P ROCESO, {unidad_medida: 2574837/proyecto_P ROCESO} Cuadrados, avance:735.0}} Sin contratos nuevos en el trimestre	{2574837/proyecto_I NICIO, 2574837/proyecto_P ROCESO, 2574837/proyecto_INICIO, {meta1: 2574837/proyecto_P ROCESO, {unidad_medida: 2574837/proyecto_INICIO, {unidad_medida: 2574837/proyecto_P ROCESO} Cuadrados, avance:735.0}} Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2025	MIC250302 3 574838	Proyecto de inversión	889,699.89	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN ES (APORTACIONES, PAVIMENTACIÓN SUBSIDIOS Y ASFÁLTICA EN CONVENIOS), MORELIA, prog_estatal_mun:Ba LOCALIDAD nobras FAIS MORELIA, COL. municipal, LOS SAUCES, CALLE monto:889699.89, VALLE DE modificado:889699.89 PENJAMILLO - }}	81310	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	81310	S	22	18	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:968.0, meta_modificad 0 a:968.0}}	1
2025	MIC250302 3 574847	Proyecto de inversión	7,999,701.92	{ff1: {ciclo_recurso:2025, REHABILITACIÓN ramo:33, modalidad:l, DE ESPACIO prog_pres:4, PÚBLICO tipo_recurso:FEDERAL MULTIDEPORTIVO ES (APORTACIONES, EN MORELIA, SUBSIDIOS Y LOCALIDAD CONVENIOS), MORELIA, COL. prog_estatal_mun:FAI DICENTENARIO, S municipal, COMPLEJO monto:7999701.92, MULTIDEPORTIVO modificado:7999701.9 BICENTENARIO - 2}}	106026	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	106026	S	1100	900	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:9735.0, meta_modificad 0 a:9735.0}}	1
2025	MIC250302 3 574878	Proyecto de inversión	4,949,927.72	{ff1: {ciclo_recurso:2025, REHABILITACIÓN ramo:33, modalidad:l, DE ESPACIO prog_pres:4, PÚBLICO tipo_recurso:FEDERAL MULTIDEPORTIVO ES (APORTACIONES, EN MORELIA, SUBSIDIOS Y LOCALIDAD CONVENIOS), MORELIA, COL. prog_estatal_mun:Da EN MORELIA, nobras FAIS LOCALIDAD municipal, MORELIA, COL. monto:4949927.72, CIUDAD JARDÍN modificado:4949927.7 CALLE MACAUIUITC 2}}	80947	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	80947	S	55	45	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1982.0, meta_modificad 0 a:1982.0}}	1
2025	MIC250302 3 574895	Proyecto de inversión	5,499,987.23	{ff1: {ciclo_recurso:2025, CONSTRUCCIÓN ramo:33, modalidad:l, DE RED DE prog_pres:4, DRENAJE tipo_recurso:FEDERAL SANITARIO EN ES (APORTACIONES, MORELIA, SUBSIDIOS Y DRENAJE CONVENIOS), MORELIA, COL. prog_estatal_mun:Ba LOCALIDAD nobras FAIS MORELIA, COL. 13 municipal, DE ABRIL, CALLE monto:5499987.23, TRABAJO A CALLE modificado:5499987.2 INTELIGENCIA - 3}}	97735	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamien to	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	97735	S	484	396	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:1466.0, meta_modificad 0 a:1466.0}}	1
2025	MIC250302 3 574898	Proyecto de inversión	663,956.24	{ff1: {ciclo_recurso:2025, CONSTRUCCIÓN ramo:33, modalidad:l, DE RED DE prog_pres:4, DRENAJE tipo_recurso:FEDERAL SANITARIO EN ES (APORTACIONES, MORELIA, SUBSIDIOS Y LOCALIDAD CONVENIOS), MORELIA, COL. prog_estatal_mun:Da CUMDRES DEL nobras FAIS QUINCEO, CALLE municipal, CIUURUMUCO A monto:663956.24, CALLE JOSÉ MARÍA modificado:663956.24 MORELIOS Y }}	82866	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamien to	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	82866	S	44	36	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:171.0, meta_modificad 0 a:171.0}}	1

2025	MIC250302	Proyecto de	3 574902	inversión	1,499,674.87	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL CS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Ba nabras FAIS municipal, monto:1499674.87, modificado:1499674.8	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ARCAS DE USO MÚLTIPLE EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. EL PARAISO, ESC. PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS	16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Educación	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	61620	5	45	36	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:358.0, meta_modificad 0 a:358.0}}	1
2025	MIC250202	Proyecto de	3 530153	inversión	499,825.44	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL CS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:499825.44, modificado:499825.44	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELOS, COL. EL ARQUITO, CALLE MIGUEL HIDALGO -	16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamien to	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	17719	5	81	67	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:259.0, meta_modificad 0 a:259.0}}	1
2025	MIC250202	Proyecto de	3 530465	inversión	649,302.83	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUDDSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:649302.83, modificado:649302.83	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELOS, COL. EL ARQUITO, CALLE MIGUEL HIDALGO -	16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamien to	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	18680	5	72	60	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:188.0, meta_modificad 0 a:188.0}}	1
2025	MIC250202	Proyecto de	3 530469	inversión	1,606,537.82	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUDDSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:1606537.82, modificado:1606537.8	REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. VENTURA PUENTE, MERCADO "DCNITO JUÁRIZ" SEGUNDA ETAPA -	16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	25686	5	69	55	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:230.0, meta_modificad 0 a:230.0}}	1
2025	MIC250302	Proyecto de	3 574829	inversión	899,746.04	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUDDSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:899746.04, modificado:899746.04	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. LOMA BONITA, CALLE ÁNGEL DEL CAMPO - JARDINES	16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	90619	5	44	36	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:753.0, meta_modificad 0 a:753.0}}	1

2025	MIC250302 3 574843	Proyecto de inversión	1,999,895.24	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Da nobra FAIS municipal, monto:1999895.24, modificado:1999895.24}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORLIA, COL. 17 DE JULIO, CALLE SOLIDARIDAD - 98009	Michoacán de Ocampo	16	53	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	98009	S	26	22	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:2022.0, meta_modificado a:2022.0}}	1
2025	MIC250302 3 574871	Proyecto de inversión	2,419,990.20	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Da nobra FAIS municipal, monto:2419990.2, modificado:2449990.2}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD CAPULA, CALLE ISAAC ARRIAGA - 88393	Michoacán de Ocampo	16	53	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	88393	S	35	45	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:1018.0, meta_modificado a:1018.0}}	1
2025	MIC250302 3 574876	Proyecto de inversión	2,999,708.51	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI 5 municipal, monto:2999708.51, modificado:2999708.51}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORLIA, COL. HÉROES DE LA NACIÓN, CALLE MANUEL RODRÍGUEZ - 53806	Michoacán de Ocampo	16	53	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	53806	S	26	22	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:869.0, meta_modificado a:869.0}}	1
2025	MIC250302 3 574883	Proyecto de inversión	598,028.71	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Da nobra FAIS municipal, monto:598028.71, modificado:598028.71}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁRCAS DE USO MULTIPLE EN MORELIA, LOCALIDAD MORLIA, COL. FRANCISCO XAVIER CLAVIERO, CSC. PREESCOLAR ANIDAL NORBERTO PONCE - 61824	Michoacán de Ocampo	16	53	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Morelia	61824	S	56	42	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificado a:136.0}}	1
2025	MIC250302 3 574884	Proyecto de inversión	880,026.56	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Da nobra FAIS municipal, monto:880026.56, modificado:880026.56}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORLIA, COL. ILUSTRES NOVOTISSPANOS CALLE FRAY DOMINGO DE ULLOA A CALLE FRAY JUAN ESTACIO - 76380	Michoacán de Ocampo	16	53	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	76380	S	140	360	{meta1: {unidad_medida: :Piezas, meta:33.0, meta_modificado a:33.0}}	1

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

(geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle SOLIDARIDAD Colonia 17 DE JULIO 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle VISTA HERMOSA Calle CONOCIDA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE SOLIDARIDAD TAMBIÉN CONOCIDA COMO CALLE SOLIDARIA EN LA COLONIA , lon:-101.21906116, lat:19.75934353}}	22-09-2025	20-11-2025	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2574843/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab, fecha:2025-10-17},
(geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:Calle ISAAC ARRIAGA Pueblo CAPULA 58331 CAPULA, MORELIA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle DR. MIGUEL SILVA G. Calle AQUILES SERDÁN LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISAAC ARRIAGA DE LA COMUNIDAD CAPULA SE ENCUENTRA 1.4 KILÓMETRO, lon:-101.39122335, lat:19.6881534}}	11-09-2025	25-10-2025	734,252.21	734,252.21	-	-	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.152-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:C. ERIK RAMSES PAREDES IERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHAEL, monto:2447507.38, importe_modificado:2447507.38}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2574871/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle MANUEL RODRÍGUEZ Colonia HEROES DE LA NACIÓN 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle JOSÉ MARÍA OCAMPO Y Peatonal CONOCIDO Calle FELIPE TÍNOCO LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.4 KILÓMETROS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN A, lon:-101.24612561, lat:19.69127767}}	23-06-2025	20-09-2025	1,721,406.86	1,721,406.86	899,002.26	899,002.26	899,002.26	899,002.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.57-25/FIII/ADM/2025, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHAEL, monto:2996674.21, importe_modificado:2996674.21}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:869.0}}	{2574876/proyecto_INICIO, 2574876/proyecto_PROCESO, 2574876/proyecto_FINAL, 2574876/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle CHICALOTE 400 Colonia FRANCISCO XAVIER CLAVIERO 58254 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle GORDOLOBO Y Calle EPAZOTC Calle EPAZOTC LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL PRESCOLAR ANIVAL NORBERTO PONCE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CHIC, lon:-101.14318979, lat:19.70013846}}	17-07-2025	15-09-2025	402,797.12	402,797.12	402,797.12	402,797.12	298,666.17	97332.36}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.60-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:IRERI DANAE BARRERA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHAEL, monto:597332.36, importe_modificado:597332.36}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:105.0}}	{2574883/proyecto_INICIO, 2574883/proyecto_PROCESO, 2574883/proyecto_FINAL, 2574883/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab, fecha:2025-10-17},
(geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle FRAY DOMINGO DE ULLOA Colonia ILUSTRES NOVOHISPANOS 58226 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MARCOS MORIANA Y ZAFRILLA Y Calle FRAY TORIBIO DE BENAVENTE Calle FRAY JUAN ESTACIO EL CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. ILUST, lon:-101.15145055, lat:19.70985292}}	08-09-2025	07-10-2025	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:28.0}}	{2574884/proyecto_INICIO, 2574884/proyecto_PROCESO, 2574884/proyecto_FINAL, 2574884/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	fecha:2025-10-17),

2025	MIC250302	Proyecto de	3 574885	inversión	1,599,980.15	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE RED DE CS (APORTACIONES, DRENAJE SUBSIDIOS Y SANITARIO EN CONVENIOS), MORELIA, prog_estatal_mun:8a LOCALIDAD nobras FAIS MORELIA, COL. municipal, CALLE monto:1599980.15, INDAPARAPEO Y modificado:1599980.15}} CALLE MARÍA QUEVEDO - 92000	16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Agua y Sin Infraestructur saneamien identi o de a Social to car Morelia	92000	5	37	31	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:530.0, meta_modificad 0 a:530.0}}	1
2025	MIC250302	Proyecto de	3 574889	inversión	479,263.06	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE RED DE CS (APORTACIONES, DRENAJE SUBSIDIOS Y SANITARIO EN CONVENIOS), MORELIA, prog_estatal_mun:8a LOCALIDAD nobras FAIS MORELIA, COL. municipal, CAPULA, CALLE monto:479263.06, MARÍA LUISA modificado:479263.06}} MARTÍNEZ - 80272	16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Agua y Sin Infraestructur saneamien identi o de a Social to car Morelia	80272	5	11	9	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:105.0, meta_modificad 0 a:105.0}}	1
2025	MIC250302	Proyecto de	3 574906	inversión	4,399,714.36	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE CS (APORTACIONES, PAVIMENTACIÓN SUBSIDIOS Y ASFÁLTICA EN CONVENIOS), MORELIA, prog_estatal_mun:8a LOCALIDAD nobras FAIS MORELIA, COL. municipal, SAN JOSÉ DEL monto:4399714.36, CERRITO, CALLE modificado:4399714.36}} FRANCISCO LÓPEZ - 72382	16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Urbanizaci Sin Infraestructur Urbanizaci identi o de a Social ón car Morelia	72382	5	88	72	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1438.0, meta_modificad 0 a:4438.0}}	1
2025	MIC250302	Proyecto de	3 574835	inversión	2,499,079.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE CS (APORTACIONES, PAVIMENTACIÓN SUBSIDIOS Y ASFÁLTICA EN CONVENIOS), MORELIA, prog_estatal_mun:8a LOCALIDAD nobras FAIS MORELIA, COL. LA municipal, CIUADDELA, monto:2499079.0, AVENIDA LOMA modificado:2499079.0}} LARGA - 76785	16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Urbanizaci Sin Infraestructur Urbanizaci identi o de a Social ón car Morelia	76785	5	13	11	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:2306.0, meta_modificad 0 a:2306.0}}	1
2025	MIC250302	Proyecto de	3 574844	inversión	5,999,761.09	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE CS (APORTACIONES, PAVIMENTACIÓN SUBSIDIOS Y EN MORELIA, CONVENIOS), LOCALIDAD prog_estatal_mun:8a PUERTO DE nobras FAIS BUENAVISTA, COL. municipal, PUERTO DE monto:5999761.09, E GUAYACÁN - modificado:5999761.09}} 68990	16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Urbanizaci Sin Infraestructur Urbanizaci identi o de a Social ón car Morelia	68990	5	35	29	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:2167.0, meta_modificad 0 a:2167.0}}	1

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle INDAPARAPEO Colonia LAS PALMAS 58330 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle IUIASCUARO Y Calle TARAY Calle MARÍA QUEVEDO EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAIE SANITARIO SE INTERVIENE EN 2 VIALIDADES, LA CALLE INDAPARAPEO AL SUR Y L, lon:-101.25238509, lat:19.7124326}}	17-09-2025	15-11-2025	479,512.75	479,512.75	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/ DCOPCA/OP-NUC.137-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:PUNTO SOLUCION CONSULTORES S.C, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, {meta1: monto:1598375.83, {unidad_medida: {2574885/proyecto_I En Ejecuc Validado Sin observacion observacion importe_modificado:1 Metros lineales, avance:0.0}} NICIO} ión avances es nes
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:Calle MARÍA LUISA MARTÍNEZ Pueblo CAPULA 58331 CAPULA, MORELIA ENTRE Calle MARIANO ADASOLO Y Calle FRAY JUAN BAUTISATA MOYA Calle HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAIE SANITARIO DE LA CALLE MARÍA LUISA MARTÍNEZ SE E, lon:-101.38244931, lat:19.67017938}}	01-09-2025	30-09-2025	143,591.14	143,591.14	143,591.14	143,591.14	143,591.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/ DCOPCA/OP-NUC.139-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:OMAR FIDEL UBALDO IGNACIO, convocante:MUNICIPIO O DE MORELIA MICH, {meta1: monto:178637.14, {unidad_medida: ROCESO, {2574889/proyecto_P 2574889/proyecto_IN ICIO, 2574889/proyecto_P ROCESO, 2574889/proyecto_FI N, 2574889/proyecto_IN ICIO, 2574889/proyecto_P ROCESO, {2574889/proyecto_FI En Ejecuc Validado Sin observacion observacion importe_modificado:4 Metros lineales, avance:105.0}} N} ión avances es nes
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO LÓPEZ Colonia SAN JOSÉ DEL CERRITO 58341 MORELIA, MORELIA ENTRE Avenida SAN JOSÉ DEL CERRITO Y Calle FRANCISCO LOPEZ Privada PRIV. SAN JOSÉ DEL CERRITO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE FR, lon:-101.22011131, lat:19.6609054}}	11-08-2025	08-11-2025	3,736,261.20	3,736,261.20	3,736,261.20	3,736,261.20	3,736,261.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/ DCOPCA/OP-NUC.48-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:BALLACK CONSTRUCTION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO O DE MORELIA MICH, {meta1: monto:1397818.97, {unidad_medida: ROCESO, {2574906/proyecto_P 2574906/proyecto_IN ICIO, 2574906/proyecto_P ROCESO, 2574906/proyecto_IN ICIO, {2574906/proyecto_IN En Ejecuc Validado Sin observacion observacion importe_modificado:4 Cuadrados, avance:2400.0}} ICIO} ión avances es nes
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida LOMA LARGA Colonia LA CIUADDELA 58095 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CONICIDA Y Calle NIÑO ARTILLERO Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN AVENIDA LOMA LARGA EN LA COLONIA LA CIUADDELA ANTE, lon:-101.20639625, lat:19.65598237}}	10-09-2025	08-11-2025	749,331.63	749,331.63	749,331.63	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/ DCOPCA/OP-NUC.124-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CONTRATOS Y ADMINISTRACION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO O DE MORELIA MICH, {meta1: monto:2497772.1, {unidad_medida: Metros {2574835/proyecto_I En Ejecuc Validado Sin observacion observacion importe_modificado:2 Cuadrados, avance:120.0}} NICIO} ión avances es nes {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS ODRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3, 0, usuario:via neypadillab , fecha:2025-10-17},
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:Calle GUAYACÁN Colonia PUERTO DE BUENAVISTA 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA ENTRE Calle BOLDO Y Peatonal CONOCIDO Calle MAPLE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUAYACÁN SE ENCUENTRA A 3 KM DEL DI, lon:-101.12479602, lat:19.68474466}}	04-08-2025	01-12-2025	-	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/ DCOPCA/OP-NUC.124-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CONTRATOS Y ADMINISTRACION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO O DE MORELIA MICH, {meta1: monto:2497772.1, {unidad_medida: Metros {2574835/proyecto_I En Ejecuc Validado Sin observacion observacion importe_modificado:2 Cuadrados, avance:120.0}} NICIO} ión avances es nes Sin contratos nuevos en el trimestre Cuadrados, avance:380.0}} ICIO} ión avances es nes

2025	MIC250302 3 574850	Proyecto de inversión	6,749,930.15	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y DE CONVENIOS), PAVIMENTACIÓN prog_estatal_mun:FAI EN MORELIA, S municipal, LOCALIDAD monto:6749930.15, MORELIA, COL. modificado:6749930.1 SATÉLITE, CALLE DIONE - 88282	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	88282	S	88	72	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:3290.0, meta_modificad 0 a:3290.0}}	1
2025	MIC250302 3 574870	Proyecto de inversión	499,995.95	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL CONSTRUCCIÓN ES (APORTACIONES, DE RED DE SUBSIDIOS Y DRENAJE CONVENIOS), SANITARIO EN prog_estatal_mun:Ba MORELIA, nobras FAIS LOCALIDAD municipal, MORELIA, COL. monto:499995.95, AMPL. TORREON modificado:499995.95 NUEVO, CALLE RES ERVA - 67144	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamien to	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	67144	S	26	22	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:167.0, meta_modificad 0 a:167.0}}	1
2025	MIC250302 3 574891	Proyecto de inversión	2,199,916.35	{ff1: {ciclo_recurso:2025, CONSTRUCCIÓN ramo:33, modalidad:l, DE TCIADO EN prog_pres:4, ÁREAS DE USO tipo_recurso:FEDERAL MÚLTIPLE EN ES (APORTACIONES, MORELIA, SUBSIDIOS Y LOCALIDAD CONVENIOS), MORELIA, COL. prog_estatal_mun:Da AMPL. CL nobras FAIS PORVENIR, ESC. municipal, SECUNDARIA monto:2199916.35, FEDERAL N 3 modificado:2199916.3 FRANCISCO J. S}} MÚGICA - 102147	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Educación	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	102147	S	207	201	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:667.0, meta_modificad 0 a:667.0}}	1
2025	MIC250202 3 530458	Proyecto de inversión	2,349,227.70	{ff1: {ciclo_recurso:2025, CONSTRUCCIÓN ramo:33, modalidad:l, DE RED DE prog_pres:4, PAVIMENTACIÓN tipo_recurso:FEDERAL EN MORELIA, ES (APORTACIONES, LOCALIDAD SUBSIDIOS Y MORELIA, COL. CONVENIOS), MIRADOR DEL prog_estatal_mun:FAI LOCALIDAD S municipal, MORELIA, COL. monto:2349227.7, PONIENTE, CALLE modificado:2349227.7 JERUSALÉN - 30684	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	30684	S	44	36	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1233.0, meta_modificad 0 a:1233.0}}	1
2025	MIC250202 3 530471	Proyecto de inversión	304,097.80	{ff1: {ciclo_recurso:2025, CONSTRUCCIÓN ramo:33, modalidad:l, DE RED DE prog_pres:4, DRENAJE tipo_recurso:FEDERAL SANITARIO EN ES (APORTACIONES, MORELIA, SUBSIDIOS Y LOCALIDAD CONVENIOS), MORELIA, COL. prog_estatal_mun:FAI LOCALIDAD S municipal, MORELIA, COL. monto:304097.8, AMPL. GERTRUDIS modificado:304097.8) SÁNCILICZ, CALLE JAZMIN - 21799	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamien to	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	21799	S	17	15	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:78.0, meta_modificad 0 a:78.0}}	1

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle DIONE Colonia SATELITE 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle HIMALIA Y Avenida DE LAS TORRES Calle ARIEL LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DIONE EN LA COLONIA SATELITE TAMBIEN CONOCIDA COMO COLONIA UNIDAD SATELITE , lon:-101.16194629, lat:19.73415555}}	08-09-2025	06-12-2025	2,906,253.78	2,906,253.78	2,906,253.78	2,906,253.78	2,906,253.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/ DCOPCA/OP-NUC.126-25/FIII/IRM/ 2025, contratista:TIERRA CALIENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPI O DE MORELIA MICH, monto:6749032.8, importe_modificado:6749032.8}}	{meta1: {unidad_medida: [2574850/proyecto_P ROCESO, 2574850/proyecto_IN ICIO] En Ejecución Sin observaciones Sin observaciones [obs1: [observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRES 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3,0, usuario:via neypadillab , fecha:2025-10-17], Sin contratos nuevos en el trimestre Metros lineales, avance:150.0] ROCESO} En Ejecución Sin observaciones Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle RESERVA Colonia AMPLIACIÓN TORREON NUEVO 58116 MORELIA ENTRE Calle RUBI Y Calle ESMERALDA Calle CONOCIDA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RESERVA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD A 2.8 KILOMET, lon:-101.19547758, lat:19.7456582}}	30-07-2025	12-09-2025	-	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/ DCOPCA/OP-NUC.134-25/FIII/ADM/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FAME DEL BAJIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPI O DE MORELIA MICI, monto:2197700.0, importe_modificado:2197700.0}}	{meta1: {unidad_medida: [2574870/proyecto_P ROCESO, 2574870/proyecto_IN ICIO, 2574870/proyecto_P ROCESO] En Ejecución Sin observaciones Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle DALIA 1020 Colonia AMPL. CL PORVCNIR 58108 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle VICENTE RIVAS PALACIO (CASUARINA) Y Calle FUCSIA Calle AZALCA LA OBRA DE TECHADO EN ESC. SCC FED N 3 FRANCISCO J. MÚGICA SE ENCUENTRA A 1.9 KM PERIFÉRIC, lon:-101.20428982, lat:19.71289974}}	22-09-2025	05-11-2025	1,306,137.23	1,306,137.23	1,098,850.00	1,098,850.00	1,098,850.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/ DCOPCA/OP-NUC.134-25/FIII/ADM/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FAME DEL BAJIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPI O DE MORELIA MICI, monto:2197700.0, importe_modificado:2197700.0}}	{meta1: {unidad_medida: [2574891/proyecto_I NICIO, 2574891/proyecto_P ROCESO, 2574891/proyecto_IN ICIO, 2574891/proyecto_P ROCESO] En Ejecución Sin observaciones Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle JERUSALÉN Colonia MIRADOR DEL PONIENTE 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MONTE SINAI (MIRADOR SINAI) Y Calle MIRADOR MORELIA Calle NAZARET LA OBRA SERÁ EN LA CALLE JERUSALÉN TAMBIEN CONOCIDA COMO CALLE JERUSALEM EN LA COLO, lon:-101.24555071, lat:19.71082211}}	30-06-2025	27-09-2025	1,201,256.43	1,201,256.43	1,201,256.43	1,201,256.43	1,201,256.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/ DCOPCA/OP-NUC.71-25/FIII/ADM/2025, contratista:GRUPO FEHUBI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPI O DE MORELIA MICH, monto:2347982.45, importe_modificado:2347982.45}}	{meta1: {unidad_medida: [2530458/proyecto_I NICIO, 2530458/proyecto_P ROCESO] En Ejecución Sin observaciones Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle JAZMIN Colonia AMPL. GERTRUDIS SÁNCHEZ 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle 21 DE JULIO Y Calle TULIPANCIS Calle 25 DE DICIEMBRE LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JAZMIN SE ENCUENTRA A 850 METROS DE LA ESC TELESEC DE GE, lon:-101.20907905, lat:19.73894896}}	30-06-2025	13-08-2025	248,520.43	248,520.43	248,520.43	248,520.43	248,520.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/ DCOPCA/OP-NUC.77-25/FIII/ADM/2025, contratista:INGENIERIA INTEGRAL, ESPECIALISTAS EN PROYECTOS Y SUELOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPI O DE MORELIA MICI, monto:302600.91, importe_modificado:302600.91}}	{meta1: {unidad_medida: [2530471/proyecto_I NICIO, 2530471/proyecto_P ROCESO, 2530471/proyecto_IN ICIO] En Ejecución Sin observaciones Sin observaciones

2025	MIC2503023 574853	Proyecto de inversión	1,648,446.66	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1648446.66, modificado:1648446.66}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA - 100053	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	100053	5	22	18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}}	1
2025	MIC2503023 574857	Proyecto de inversión	1,199,203.20	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1199203.2, modificado:1199203.2}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. GERTRUDIS SÁNCHEZ, AVENIDA GERTRUDIS SÁNCHEZ - 101545	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Morelia	101545	5	88	72	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:707.0, meta_modificada:707.0}}	1
2025	MIC2503023 574859	Proyecto de inversión	620,898.64	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:620898.64, modificado:620898.64}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. JARDINES DE GUADALUPE, CALLE CAP. EMILIO CARRANZA A CALLE GRAL. ALBERTO SALINAS - 73020	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	73020	5	2200	1800	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1
2025	MIC2503023 574867	Proyecto de inversión	699,702.31	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699702.31, modificado:699702.31}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CAYETANO ANDRADE - 95364	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	95364	5	550	450	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.0, meta_modificada:193.0}}	1
2025	MIC2503023 574875	Proyecto de inversión	4,599,864.85	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:4599864.85, modificado:4599864.85}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LUIS CORDOBA REYES, CALLE LOMA ARGENTINA - 60252	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	60252	5	110	90	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1877.0, meta_modificada:1877.0}}	1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle EXPROPIACIÓN PETROLERA Colonia VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 58227 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Calle PRIMERO DE MAYO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE , lon:-101.14348665, lat:19.71495443}}	22-09-2025	05-11-2025	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50.0}}	{2574853/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	fecha:2025-10-17), {obs1: {observación: n.EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab ,
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida GERTRUDIS SÁNCHEZ Colonia GERTRUDIS SÁNCHEZ 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle CAMINO REAL Calle LAURELES LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA GERTRUDIS SÁNCHEZ EN LA COLONIA GER, lon:-101.20700251, lat:19.74147254}}	22-09-2025	21-10-2025	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2574857/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	fecha:2025-10-17), {obs1: {observación: n.EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab ,
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle CAP. EMILIO CARRANZA Colonia JARDINES DE GUADALUPE 58140 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CAPITÁN PABLO RIVAS MARTÍNEZ Y Calle JOAQUÍN DE LA CANTOYA Y RICO Calle GRAL. ALBERTO SALINAS LA OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO SE ENCUENTRA EN, lon:-101.22613631, lat:19.71319732}}	19-08-2025	17-09-2025	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.5}}	{2574859/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	fecha:2025-10-17), {obs1: {observación: n.EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab ,
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle FÉLIX M. MARTÍNEZ Colonia CAYETANO ANDRADE 58097 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle JOSÉ DARRERA CARREÓN Y Peatonal A UN COSTADO DE LA BARRANCA Calle LUIS GONZÁLEZ DE ALDA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO SE ENCUENTRA E, lon:-101.19274492, lat:19.66920971}}	17-09-2025	16-10-2025	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2574867/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	fecha:2025-10-17),
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LOMA ARGENTINA Colonia LUIS CORDOBA REYES 5811G MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LOMA HONDUREÑA Y Calle LOMA CHILENA Calle LOMA DOLIVIANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA ARGENTINA DE LA COLONIA LUIS CORDOBA REYES TAMBIEN C, lon:-101.21160799, lat:19.75656839}}	14-07-2025	11-10-2025	1,378,848.82	1,378,848.82	1,378,848.82	1,378,848.82	1,378,848.82	1,378,848.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC-50-25/Fili-CB/IRM/2025/2do. Proceso, contratista:CONSTRUCTORA ROGA53 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN, monto:4296162.73, importe_modificado:596162.73}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:190.0}}	{2574875/proyecto_INICIO, 2574875/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2025	MIC250302	Proyecto de	inversión	4,399,890.81	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:4399890.81, modificado:4399890.81}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE NATALIO VÁZQUEZ PALLARES - 92232	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	92232	5	42	34	{meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:2432.0, meta_modificad 0 a:2432.0)}	1
2025	MIC250302	Proyecto de	inversión	1,699,548.06	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Ba nobras FAIS municipal, monto:1699548.06, modificado:1699548.06}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. HÉROES INSURGENTES, CALLE AGUSTÍN FARFÁN - 91686	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	91686	5	28	24	{meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:824.0, meta_modificad 0 a:824.0)}	1
2025	MIC250302	Proyecto de	inversión	4,999,606.67	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:4999606.67, modificado:4999606.67}}	EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, SECTOR NUEVA ESPAÑA, REVOLUCIÓN, REPÚBLICA E INDEPENDENCIA - 91253	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Vivienda	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	91253	5	935	765	{meta1: (unidad_medida :Piezas, meta:125.0, meta_modificad 0 a:125.0)}	1
2025	MIC250302	Acción		4,373,342.64	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:4373342.64, modificado:4373342.64}}	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MORCLIA. - 3915	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	PRODIM		Sin identifi car	Municipi o de Morelia	3915- PRODIM N		0	0	{meta1: (unidad_medida :PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificad 0 a:1.0)}	1

2025	MIC250202	Proyecto de inversión	3 530168	999,755.20	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:999755.2, modificado:999755.2}}	CONSTRUCCIÓN DE TECIADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. 13 DE ABRIL, CSC. PRIMARIA DE COLONIA 13 DE ABRIL - 39729	Michoacán de Ocampo	16	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Educación	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	39729	\$	36	45	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificad 0 a:336.0}}}	1
2025	MIC250202	Proyecto de inversión	3 540199	6,131,577.59	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:6131577.59, modificado:6131577.59}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LEYES DE REFORMA, CALLE ACALPICAN - 50538	Michoacán de Ocampo	16	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	50538	\$	55	45	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:2584.0, meta_modificad 0 a:2584.0}}}	1
2025	MIC250202	Proyecto de inversión	3 540200	275,561.98	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:275561.98, modificado:275561.98}}	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOS CORRALES, CALLE LAS BRISAS - 22485	Michoacán de Ocampo	16	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamien to	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	22485	\$	13	11	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:137.0, meta_modificad 0 a:137.0}}}	1
2025	MIC250302	Proyecto de inversión	3 574839	837,536.79	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Da nobras FAIS municipal, monto:837536.79, modificado:837536.79}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, CALLE LUIS MORA TOVAR A CALLE NICOLAS BALLESTEROS - 75406	Michoacán de Ocampo	16	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	75406	\$	1056	861	{meta1: {unidad_medida :Piezas, meta:34.0, meta_modificad 0 a:34.0}}}	1
2025	MIC250302	Proyecto de inversión	3 574841	5,091,604.45	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:5091604.45, modificado:5091604.45}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. GERTRUDIS SÁNCHEZ, CALLE TULIPANES - 75190	Michoacán de Ocampo	16	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	75190	\$	48	32	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:5760.0, meta_modificad 0 a:5760.0}}}	1

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ESFUERZO Colonia 13 DE ABRIL 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle CONOCIDA Calle INTELIGENCIA LA ODRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ESFUERZO EN LA PRIMARIA DE LA COLONIA 13 DE ABRIL AL NORTE DE LA CIUDAD. A 2., lon:-101.22198743, lat:19.75814503}}	24-06-2025	22-08-2025	199,589.68	199,589.68	199,589.68	199,589.68	199,589.68	199,589.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/ DCOPCA/OP-NUC.G3-25/III/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES TINOCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHI, monto:999179.36, importe_modificado:99179.36}}	{meta1: NICIO, {unidad_medida: 2530468/proyecto_P ROCESO, 2530468/proyecto_IN Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ACALPICHAN Colonia LCVES DE REFORMA 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle TEHUANTEPEC Y Avenida RAFAEL LUCIO NÁJERA Calle TANGANCICUARO LA OBRA SE ENCUENTRA A 450 METROS DE LA CSC. PRIM. FRANCISCO MÁRQUEZ PANIAGUA AL NOROESTE. A, lon:-101.2478339, lat:19.70232126}}	23-06-2025	19-12-2025	2,458,280.69	2,458,280.69	2,458,280.69	1,835,709.48	1,835,709.48	1,835,709.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/ DCOPCA/OP-NUC.4-25/III/IRM/2025, contratista:ESMERALDA ALVAREZ PIMENTEL, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHI, monto:6119031.59, importe_modificado:6119031.59}}	{meta1: NICIO, {unidad_medida: 2540199/proyecto_P ROCESO, 2540199/proyecto_IN Cuadrados, avance:1550.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LAS BRISAS Colonia LOS CORRALES 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle APÚNDARO Y Calle UNIVERSIDAD DE MICHOACÁN Calle CORRALES DE APATZINGAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LAS BRISAS TAMBIEN CONOCIDA COMO CALLE AMÉRICAS, SE E, lon:-101.2466727, lat:19.71605758}}	02-06-2025	01-07-2025	266,607.44	266,607.44	-	-	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/ DCOPCA/OP-NUC.38-25/ADM/2025, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA MORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHI, monto:274586.01, importe_modificado:274586.01}}	{meta1: NICIO, {unidad_medida: 2540200/proyecto_P ROCESO, 2540200/proyecto_IN Cuadrados, 2540200/proyecto_P lineales, 2540200/proyecto_P ROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones (obs1: observación: EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab, fecha:2025-10-17),
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LUIS MORA TOVAR Colonia JOSÉ MA. PINO SUÁREZ 58218 MORELIA, MORELIA ENTRE Avenida ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO Y Calle DOCTOR RODRIGO MÉNDEZ Calle NICOLÁS DALLESTEROS LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO COLONIA JOSÉ MA. PI, lon:-101.16456376, lat:19.71865641}}	08-09-2025	07-10-2025	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, {unidad_medida: 2574839/proyecto_P NICIO, avance:1.7}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle TULIPANES Colonia AMPL GERTRUDIS SÁNCHEZ 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Avenida GERTRUDIS SÁNCHEZ Y Calle 28 DE FEBRERO Calle LAS VIOLETAS LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE TULIPANES SE ENCUENTRA 2.7 KI, lon:-101.20832652, lat:19.73982072}}	22-08-2025	19-11-2025	1,527,166.23	1,527,166.23	1,527,166.23	1,527,166.23	1,527,166.23	1,527,166.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/ DCOPCA/OP-120-25/III/ADM/2025, contratista:ENRIQUE RODRIGUEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHI, monto:5090554.1, importe_modificado:5090554.1}}	{meta1: NICIO, {unidad_medida: 2574841/proyecto_P ROCESO, 2574841/proyecto_IN Cuadrados, avance:1600.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2025	MIC250302 3 574842	Proyecto de inversión	5,399,580.91	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y PAVIMENTACIÓN CONVENIOS), ASFÁLTICA EN MORELIA, prog_estatal_mun:Da LOCALIDAD nobras FAIS MORELIA, COL. municipal, AMPL. LOMA monto:5399580.91, BONITA DEL SUR, modificado:5399580.9 CALLE MIGUEL HIDALGO - 105061	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	105061	S	77	63	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1966.0, meta_modificad 0 a:1966.0}}	1
2025	MIC250302 3 574851	Proyecto de inversión	689,812.03	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL CONSTRUCCIÓN ES (APORTACIONES, DE ALUMBRADO SUBSIDIOS Y PÚBLICO EN CONVENIOS), MORELIA, prog_estatal_mun:Da LOCALIDAD nobras FAIS MORELIA, COL. municipal, SATÉLITE, CALLE monto:689812.03, EPIMETHEO A modificado:689812.03 CALLE PASIFAC- HIPERIÓN - 75976	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	75976	S	220	180	{meta1: {unidad_medida :Piezas, meta:29.0, meta_modificad 0 a:29.0}}	1
2025	MIC250302 3 574856	Proyecto de inversión	3,849,566.95	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL CONSTRUCCIÓN ES (APORTACIONES, DE SUBSIDIOS Y PAVIMENTACIÓN CONVENIOS), EN MORELIA, prog_estatal_mun:FAI LOCALIDAD S municipal, UNIDOS SANTA monto:3849566.95, CRUZ, CALLE modificado:3849566.9 RAFACIL BALLESTEROS - 80353	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	80353	S	57	47	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1912.0, meta_modificad 0 a:1912.0}}	1
2025	MIC250302 3 574858	Proyecto de inversión	734,351.34	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL CONSTRUCCIÓN ES (APORTACIONES, DE RED DE SUBSIDIOS Y DRENAJE CONVENIOS), SANITARIO EN prog_estatal_mun:Ba MORELIA, nobras FAIS LOCALIDAD municipal, MORELIA, COL. monto:734351.34, TORREON NUEVO, modificado:734351.34 CALLE XOCHILT - 58329	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamien to	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	58329	S	36	24	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:226.0, meta_modificad 0 a:226.0}}	1
2025	MIC250302 3 574863	Proyecto de inversión	3,999,332.17	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL CONSTRUCCIÓN ES (APORTACIONES, DE SUBSIDIOS Y PAVIMENTACIÓN CONVENIOS), EN MORELIA, prog_estatal_mun:FAI LOCALIDAD S municipal, MORELIA, COL. monto:3999332.17, TRES DE AGOSTO, modificado:3999332.17 CALLE ZIMBADWE - 57966	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	57966	S	84	68	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1864.0, meta_modificad 0 a:1864.0}}	1

2025	MIC2503023 574877	Proyecto de inversión	1,449,943.87	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOMAS DE TORREÓN, CALLE SAN MATEO - 88052	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	88052	S	11	9	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1770.0, meta_modificada:1770.0}}	1
2025	MIC2503023 574893	Proyecto de inversión	524,963.10	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOMAS DE TORREON, VALLE DE GARCES - 58610	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Morelia	58610	S	15	13	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}}	1
2025	MIC2503023 574897	Proyecto de inversión	402,263.15	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. MUJERES MEXICANAS CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ A COL. LOMAS DE TORREÓN CALLE VALLE LA HACIENDA - 74239	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	74239	S	220	180	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}	1
2025	MIC2503023 574904	Proyecto de inversión	734,300.85	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. TORREON NUEVO, CALLE GIRASOL - 57025	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Morelia	57025	S	44	36	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}}	1
2025	MIC2503023 574905	Proyecto de inversión	805,041.72	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ, CALLE PROGRESO A ANDRÁDZ - 73596	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	73596	S	1100	900	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle SAN MATEO Colonia LOMAS DE TORREÓN 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LAS PALOMAS Y Calle CONOCIDA Calle CONOCIDA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE SAN MATEO TAMBIÉN CONOCIDA COMO CALLE PEMEX ENTRE LA , lon:-101.22161187, lat:19.74751424}}	08-09-2025	22-10-2025	434,521.64	434,521.64	434,521.64	434,521.64	434,521.64	434,521.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-145-25/FI/III-CB/ADM/2025, contratista:INFRAEST RUCTURA MONARCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICI, monto:1418405.48, importe_modificado:1448405.48}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0}}	{2574877/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab, fecha:2025-10-17}, {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab, fecha:2025-10-17},
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle VALLE DEL GARCES Colonia LOMAS DE TORREÓN 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle FRANCISCO MARQUEZ Y Calle CHIHUINGAR Calle CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.6 KM DEL PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA AL SUR, A 1.6 KM DE LA FINC, lon:-101.22004631, lat:19.74714077}}	07-07-2025	20-08-2025	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: N, Metros lineales, avance:167.0}}	{2574893/proyecto_NICIO, 2574893/proyecto_FI ROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab, fecha:2025-10-17},
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle VALLE LA HACIENDA Colonia MUJERES MEXICANAS 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MORELIA SANTA MARIA Y Calle MARIA DE LA LUZ Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL. MUJERES MEXICANAS SE ENCUENTRA ENTRE , lon:-101.21596578, lat:19.75026774}}	21-08-2025	19-09-2025	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}}	{2574897/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab, fecha:2025-10-17},
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle GIRASOL Colonia TORREÓN NUEVO 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LIMÓN Y Calle JOAQUÍN GUERRA Calle XÓCHITL LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.0 KILÓMETROS DEL PARQUE PÚBLICO RINCONADA DE MORELIA AL SUROESTE, A 1.5 KILÓMETROS DE LA TL, lon:-101.20693149, lat:19.75169373}}	07-07-2025	20-08-2025	731,712.10	731,712.10	645,771.09	645,771.09	645,771.09	645,771.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC-80-25/FI/III-CB/ADM/2025, contratista:INGENIERIA Y RIEGOS ESPECIALIZADOS DE MICI IOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHI, monto:733205.07, importe_modificado:733205.07}}	{meta1: {unidad_medida: ROCESO, 2574904/proyecto_FI N, 2574904/proyecto_P ROCESO, 2574904/proyecto_FI N}}	{2574904/proyecto_NICIO, 2574904/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab, fecha:2025-10-17},
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Colonia GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 58040 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y Calle GENERAL FRANCISCO J MÚGICA Calle CAYTANO ANDRADE LA OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, SE ENCUENTRA ENTRE , lon:-101.20689349, lat:19.69125281}}	20-08-2025	18-09-2025	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: ROCESO, Piezas, avance:20.0}}	{2574905/proyecto_P ROCESO, 2574905/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab, fecha:2025-10-17},

2025	MIC250202	Proyecto de	3	530452	inversión	902,882.53	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:902882.53, modificado:902882.53 }}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. GUADALUPE VICTORIA, ESC. SECUNDARIA TÉCNICA N° 136 - 15917	Michoacán de	16	Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Educación	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	15917	5	24	21	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificad 0 a:74.0}}	1
2025	MIC250202	Proyecto de	3	530454	inversión	3,998,855.38	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:3998855.38, modificado:3998855.3 8}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. EJERCITO DE MORELOS, CALLE 6 DE ABRIL DE 1813 - 23168	Michoacán de	16	Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	23168	5	46	38	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1767.0, meta_modificad 0 a:1767.0}}	1
2025	MIC250202	Proyecto de	3	530459	inversión	2,499,768.71	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:2499768.71, modificado:2499768.7 1}}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. MIRADOR DEL PONIENTE, CALLE DE ABRIL DE MORELIA - 31243	Michoacán de	16	Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	31243	5	35	29	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1154.0, meta_modificad 0 a:1154.0}}	1
2025	MIC250202	Proyecto de	3	530460	inversión	7,499,704.55	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:7499704.55, modificado:7499704.5 5}}}	CONSTRUCCIÓN DE ENCAUZAMIENTO FLUVIAL EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. GERTRUDIS SANCICZ, COLINDANTE CON CALLE MICZQUITAL - 23915	Michoacán de	16	Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamien to	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	23915	5	1100	900	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:3009.0, meta_modificad 0 a:3009.0}}	1
2025	MIC250202	Proyecto de	3	530467	inversión	899,903.54	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:899903.54, modificado:899903.54 }}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. RECTOR DÍAZ RUBIO, ESC. PRIMARIA "GRAL. LÁZARO CÁRDENAS" - 17919	Michoacán de	16	Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Educación	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	17919	5	168	166	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificad 0 a:378.0}}	1

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle DEFENSORES MEXICANOS Colonia GUADALUPE VICTORIA 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle DALLA DEL CASTILLO Y Calle FRANCISCO ARRILLAGA Calle JOSÉ MARÍA VILLAPINTO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 820 METROS DE LA TIENDA DE AUTOSERV, lon:-101.28923902, lat:19.69340326}}	21-05-2025	19-07-2025	693,118.16	693,118.16	693,118.16	693,118.16	693,118.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.58-25/FI/ADM/2025, contratista:DOS 3 ESTUDIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1297628.3, importe_modificado:1297628.3}}	{meta1: {unidad_medida: 2530452/proyecto_NICIO, ROCCSO, 2530452/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es	
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle G DE ABRIL DE 1813 Colonia EJÉRCITO DE MORELOS 58096 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle JOSÉ MARÍA OVIEDO Y Calle TRATADO DE ACAPULCO Calle CENOBIO PANIAGUA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 6 DE ABRIL DE 1813 DE ELA A 2 KM LA U, lon:-101.18887381, lat:19.66526986}}	02-06-2025	30-08-2025	1,199,004.29	1,199,004.29	1,199,004.29	1,199,004.29	1,199,004.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.56-25/FI/ADM/2025, contratista:CONSTRUCTORES GCEM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3996680.96, importe_modificado:3996680.96}}	{meta1: {unidad_medida: 2530454/proyecto_NICIO, ROCCSO, 2530454/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es	
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MIO Colonia MIRADOR DEL PONIENTE 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle NAZARET Y Calle MIRADOR DEL QUINCEO Calle MIRADOR GUAYANGAREO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIRADOR DE MORELIA TAMBI, lon:-101.24452845, lat:19.71097759}}	30-06-2025	27-09-2025	2,481,240.54	2,481,240.54	2,481,240.54	2,481,240.54	2,481,240.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DOPCA/OP-NUC.65-25/FI/ADM/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO CIVIL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2498071.28, importe_modificado:2498071.28}}	{meta1: {unidad_medida: 2530459/proyecto_NICIO, 2530459/proyecto_PROCCSO, 2530459/proyecto_FI ROCCSO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab, fecha:2025-10-17},	
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida GOBERNADOR LIC. JOSÉ TRINIDAD GUIDO 473 Colonia RECTOR DÍAZ RUDIO 58095 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MARRUCOS Y Calle TÚNEZ Calle NIGERIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.6 KILÓMETROS DEL CEMENTERIO GAYOSSO AL NOROESTE, A 400 ME, lon:-101.198086, lat:19.66670939}}	02-06-2025	30-08-2025	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida: 2530460/proyecto_NICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es
	26-05-2025	24-07-2025	820,646.64	820,646.64	820,646.64	820,646.64	820,646.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.59-25/FI/ADM/2025, contratista:TEODORO FLORES CORONA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:899487.94, importe_modificado:89487.94}}	{meta1: {unidad_medida: 2530467/proyecto_NICIO, ROCCSO, 2530467/proyecto_FI N}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es	

2025	MIC2502023530470	Proyecto de inversión	559,115.16	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559115.16, modificado:559115.16}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. GERTRUDIS SÁNCHEZ, CALLE 2 DE JUNIO - 25322	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Morelia	25322	5	24	20	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}}	1
2025	MIC2502023530472	Proyecto de inversión	629,403.07	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629403.07, modificado:629403.07}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. GERTRUDIS SÁNCHEZ, CALLE 28 DE FEBRERO - 24113	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Morelia	24113	5	31	25	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}}	1
2025	MIC2502023533894	Acción	6,560,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6560600.0, modificado:6560600.0}}	GASTOS INDIRECTOS FAISMUN - 2105	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Gastos Indirectos		Sin identificar	Municipio de Morelia	2105-GI N		0	0	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1
2025	MIC2502023540197	Proyecto de inversión	54,999,604.93	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5499960493E7, modificado:5499960493E7}}	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DÍA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN MORELIA, LOCALIDAD SANTA MARÍA DE GUIDO, AVENIDA DE LAS MONTAÑAS - 42075	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	42075	5	110	90	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2453.0, meta_modificada:2453.0}}	1
2025	MIC2502023540198	Proyecto de inversión	999,865.68	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999865.68, modificado:999865.68}}	CONSTRUCCIÓN DE ELCHADO EN ÁRFAS DE USO MÚLTIPLE EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOMA REAL, ESCR. PRIMARIA JOSÉ VASCONCELLOS - 71867	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Morelia	71867	5	106	124	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.0, meta_modificada:511.0}}	1
2025	MIC2502023574831	Proyecto de inversión	705,926.24	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705926.24, modificado:705926.24}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. SAN RAFAEL, PERIFÉRICO PASO DE LA REPÚBLICA SECTOR NUEVA ESPAÑA A CALLE REIFIC - 73361	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	73361	5	550	450	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}	1

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 2 DE JUNIO Colonia AMPL. GERTRUDIS SANCHEZ 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle 24 DE JULIO Calle 28 DE FEBRERO LA OBRA DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 2 DE JUNIO TAMBIEN CONOCIDA COMO 2 DE JULIO , lon:-101.20996199, lat:19.73942818}}	30-06-2025	13-08-2025	497,821.79	497,821.79	497,821.79	497,821.79	497,821.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.79-25/FIII/ADM/2025, contratista:OMAR ANDRADE FERREYRA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:598440.59, importe_modificado:58440.59}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:148.0}}	(2530470/proyecto_P ROCCSO, 2530470/proyecto_IN ICIO, 2530470/proyecto_P ROCCSO, 2530470/proyecto_FI N)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 28 DE FEBRERO Colonia AMPL. GERTRUDIS SANCHEZ 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle 24 DE JULIO Calle 25 DE DICIEMBRE LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 28 DE FEBRERO SE ENCUENTRA A 800 METROS DE LA E, lon:-101.2094717, lat:19.73978845}}	30-06-2025	13-08-2025	541,391.37	541,391.37	541,391.37	541,391.37	541,391.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.76-25/FIII/ADM/2025, contratista:INGENIO EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:628993.85, importe_modificado:628993.85}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:164.0}}	(2530472/proyecto_P ROCCSO, 2530472/proyecto_FI N, 2530472/proyecto_IN ICIO, 2530472/proyecto_FI N, 2530472/proyecto_IN ICIO, 2530472/proyecto_FI N)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones (obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRES 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab, fecha:2025-10-17},
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CADENECERA MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}}	02-05-2025	30-05-2025	6,560,599.99	6,560,599.99	6,560,599.99	6,560,599.99	6,560,599.99	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC-34-25/FIII/ADM-EXCEP./2025, contratista:DOS 3 ESTUDIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:6560599.99, importe_modificado:6560599.99}}	{meta1: {unidad_medida: PROYECTO(S), avance:9.0}}	(2533894/proyecto_INICIO, 2533894/proyecto_P ROCCSO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:495, direccion:Avenida DE LAS MONTAÑAS Colonia AMPLIACIÓN LAS HIGUERAS 58350 MONTAÑA MONARCA (PUNTA ALTOZARCO), MORELIA ENTRE Avenida AMALIA SOLÓRZANO DE CÁRDENAS Y Avenida MONTAÑA MONARCA Peatonal VILLA DE JESUS LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE D, lon:-101.17079786, lat:19.65864177}}	23-06-2025	31-12-2025	28,005,844.89	28,005,844.89	28,005,844.89	28,005,844.89	28,005,844.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.11-25/FIII/IRM/2025, contratista:PROYECTOS ENERGETICOS ALJO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:5.497532001E+97532001E7}}, importe_modificado:5497532001E7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:600.0}}	(2540197/proyecto_INICIO, 2540197/proyecto_P ROCCSO, 2540197/proyecto_IN ICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle REAL DEL MONTE 175 Colonia LOMA REAL 58116 MORFIA, MORFIA ENTRE Calle REAL DEL ALTO Y Calle REAL DEL ALTO Calle REAL DE SAN JUANITO LA OBRA SE ENCUENTRA A 7.0 KILOMETROS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA AL SURSUITE, lon:-101.19683674,	26-05-2025	24-07-2025	658,475.07	658,475.07	658,475.07	658,475.07	658,475.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.64-25/FIII/ADM/2025, contratista:SERVICIOS INTEGRALFS DE CONSTRUCCION MODISA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORFIA MICH, monto:999721.89, importe_modificado:999721.89}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:511.0}}	(2540198/proyecto_P ROCCSO, 2540198/proyecto_IN ICIO, 2540198/proyecto_FI N, 2540198/proyecto_P ROCCSO, 2540198/proyecto_FI N)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones (obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRES 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:via neypadillab, fecha:2025-10-17},
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle BELICE Colonia SAN RAFAEL 58255 MORELIA, MORELIA ENTRE Avenida NULVA TPEYAC Y Calle GIGANTES DE COINTZCO Periférico PASO DE LA REPUBLICA SECTOR NULVA ESPAÑA LA OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL SAN RAFAEL DE PERIFÉRICO PA, lon:-101.1509177, lat:19.70163714}}	25-08-2025	23-09-2025	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:16.0}}	(2574831/proyecto_INICIO, 2574831/proyecto_P ROCCSO, 2574831/proyecto_IN ICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	fecha:2025-10-17},

2025	3 574833	MIC250302 Proyecto de inversión	1,199,677.71	1}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Ba nobras FAIS municipal, monto:1199677.71, modificado:1199677.7	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. UNIVERSIDADES DE AMÉRICA, CALLE UNIVERSIDAD DE TEGUCIGALPA - 82916	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamien to	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	82916	S	20	16	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:305.0, meta_modificad o a:305.0}}	1
2025	3 574840	MIC250302 Proyecto de inversión	999,976.02	}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:999976.02, modificado:999976.02	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, SECTOR REPÚBLICA - 91208	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Salud	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	91208	S	261	216	{meta1: {unidad_medida :Piezas, meta:1.0, meta_modificad o a:1.0}}	1
2025	3 574846	MIC250302 Proyecto de inversión	1,499,595.83	3}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Ba nobras FAIS municipal, monto:1499595.83, modificado:1499595.8	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. PROFR. JESÚS ROMERO FLORES, CALLE PROFR. EZEQUIEL A. CHÁVEZ - 75292	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	75292	S	103	85	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificad o a:1520.0}}	1
2025	3 574848	MIC250302 Proyecto de inversión	1,099,610.10	}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Ba nobras FAIS municipal, monto:1099610.1, modificado:1099610.1	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. PROFR. JESÚS ROMERO FLORES, CALLE ROBERTO QUIROZ GUERRA - 73327	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	73327	S	55	45	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1096.0, meta_modificad o a:1696.0}}	1
2025	3 574852	MIC250302 Proyecto de inversión	599,965.08	}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Ba nobras FAIS municipal, monto:599965.08, modificado:599965.08	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CIUDAD JARDÍN, CALLE INDAPARAPEO - 92421	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	92421	S	55	45	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:502.0, meta_modificad o a:502.0}}	1

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle UNIVERSIDAD DE TEGUCIGALPA Colonia UNIVERSIDADES DE AMÉRICA 58149 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LOS PINZANES Y Calle BATALLA DE CERRO GORDO Calle UNIVERSIDAD DE MANAGUA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C, lon:-101.24145804, lat:19.72202971}}	01-09-2025	30-09-2025	359,759.29	359,759.29	-	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.157-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:INNOVACIONES GAZA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, {meta1: monto:1199197.64, {unidad_medida: {2574833/proyecto_I En Ejecución Validado Sin observacion Sin observacion importe_modificado:199197.64}} Metros lineales, {2574833/proyecto_I avance:0.0}} NICIO}
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle TEPALCATEPEC 122 Colonia RICARDO FLORES MAGÓN 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle GRAL. JULIO GARCÍA Y Calle ILÍROCS DE LA REFORMA Calle TARAY ODRA MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA SECTOR REPÚBLICA INTERVIENE C, lon:-101.24770118, lat:19.70580016}}	17-09-2025	15-11-2025	299,651.55	299,651.55	299,651.55	299,651.55	299,651.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.67-25/FIII/ADM/2025, contratista:CONSTRUCTORA CAREDEV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, {meta1: monto:998838.49, {unidad_medida: NICIO, {2574840/proyecto_I En Ejecución Validado Sin observacion Sin observacion importe_modificado:998838.49}} Piezas, {2574840/proyecto_P avance:0.5}} ROCESO}
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PROF. LIZQUIEL A. CHÁVEZ Colonia PROF. JESÚS ROMERO FLORES 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle EL ZAPATISTA Y Circuito EDUCADORES MEXICANOS Calle REUNION DE BECAL LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE PROF, lon:-101.17432779, lat:19.72797833}}	25-08-2025	08-10-2025	446,549.48	446,549.48	446,549.48	446,549.48	446,549.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.-121-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MICIOACANO CEINFRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, {meta1: monto:1488498.27, {unidad_medida: NICIO, {2574846/proyecto_I En Ejecución Validado Sin observacion Sin observacion importe_modificado:1488498.27}} Cuadrados, {2574846/proyecto_P avance:700.0}} ROCESO}
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ROBERTO QUIROZ GUERRA Colonia PROF. JESÚS ROMERO FLORES 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LICENCIADO GUILLERMO MORALES OSORIO Y Circuito EDUCADORES MEXICANOS Calle ARTÍCULO TERCERO LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A, lon:-101.17901838, lat:19.734106}}	19-08-2025	17-09-2025	329,078.34	329,078.34	-	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.140-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:INOX, DISEÑO ARQUITECTONICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, {meta1: monto:1096927.82, {unidad_medida: NICIO, {2574848/proyecto_I En Ejecución Validado Sin observacion Sin observacion importe_modificado:1096927.82}} Cuadrados, {2574848/proyecto_I avance:0.0}} NICIO}
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle INDAPARAPEO Colonia CIUDAD JARDÍN 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle ZIRIMICUARO Y Calle LAGUNILLAS Calle SANAMBO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDAPARAPEO COLCIUDAD JARDÍN SE ENCUENTRA ENTRE LA V, lon:-101.25624145, lat:19.71107418}}	17-09-2025	31-10-2025	-	-	-	-	-	{meta1: {unidad_medida: Sin contratos nuevos en el trimestre Cuadrados, {2571852/proyecto_I En Ejecución Validado Sin observacion Sin observacion avance:0.0}} NICIO}

{obs1: {observacion:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS ODRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMESTRE \$ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3,0, usuario:via neypadillab, fecha:2025-10-17},

2025	MIC250302 3 574854	Proyecto de inversión	3,790,527.64	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:l, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Da nobras FAIS municipal, monto:3790527.64, 78319	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. DOS DE DICIEMBRE, CALLE VILLA DEL PARRAL - 78319	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	78319	S	22	18	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:2509.0, meta_modificad 0 a:2509.0}}	1
2025	MIC250302 3 574860	Proyecto de inversión	3,299,570.96	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:l, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Da nobras FAIS municipal, monto:3299570.96, modificado:3299570.9 6}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. GERTRUDIS SÁNCHEZ, AVENIDA GERTRUDIS SÁNCHEZ - 73693	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	73693	S	139	113	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:4404.0, meta_modificad 0 a:4404.0}}	1
2025	MIC250302 3 574861	Proyecto de inversión	949,913.01	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:l, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Da nobras FAIS municipal, monto:949913.01, modificado:949913.01 }}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. PROFR. JESÚS ROMERO FLORES, CALLE SALVADOR M. LIMA - 74180	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	74180	S	99	81	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificad 0 a:1150.0}}	1
2025	MIC250302 3 574862	Proyecto de inversión	3,699,877.39	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:l, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:3699877.39, modificado:3699877.3 9}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE SIMÓN JIMÉNEZ CARDENAL - 84280	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	84280	S	60	52	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:2102.0, meta_modificad 0 a:2102.0}}	1
2025	MIC250302 3 574868	Proyecto de inversión	7,330,148.84	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:l, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Da nobras FAIS municipal, monto:7330148.84, modificado:7330148.8 4}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. TRES DE AGOSTO, CALLE ALASKA - 95652	Michoacán de 16 Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanizaci ón	Sin identifi car	Municipi o de Morelia	95652	S	66	54	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:3454.0, meta_modificad 0 a:3454.0}}	1

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2025	MIC2503023 574879	Proyecto de inversión	1,049,748.60	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE CONSTRUCCIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Ba nobras FAIS municipal, monto:1049748.6, modificado:1049748.6}}	MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOMA BONITA DEL SUR II, CALLE ALOE - 79719	Michoacán de Ocampo	16	53	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	79719	5	22	18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1287.0, meta_modificado a:1287.0}}	1
2025	MIC2503023 574888	Proyecto de inversión	2,899,809.08	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE CONSTRUCCIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Ba nobras FAIS municipal, monto:2899809.08, modificado:2899809.08}}	MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LAGO III, CALLE LAGUNA VERDE 89979	Michoacán de Ocampo	16	53	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	89979	5	44	36	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.0, meta_modificado a:1211.0}}	1
2025	MIC2503023 574896	Proyecto de inversión	949,472.66	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. PROFRA. JESÚS ROMERO FLORES, CALLE PROFRA. JUANA PALACIOS - 73297	MORELIA, COL. PROFRA. JESÚS ROMERO FLORES, CALLE PROFRA. JUANA PALACIOS - 73297	Michoacán de Ocampo	16	53	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	73297	5	88	72	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1565.0, meta_modificado a:1565.0}}	1
2025	MIC2503023 574901	Proyecto de inversión	1,799,096.15	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE CONSTRUCCIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Ba nobras FAIS municipal, monto:1799096.15, modificado:1799096.15}}	MORELIA, COL. LA QUEMADA, CALLE CERRADA JESÚS CARRANZA Y PRIVADA JUAN B. CEDALLOS - 73506	Michoacán de Ocampo	16	53	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	73506	5	44	36	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.0, meta_modificado a:1533.0}}	1

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

														{obs1: {observación: n:EL MONTO TOTAL RECAUDADO O DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO O A TRIMESTRE \$ 35,300,732. 00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3. 0, usuario:via neypadillab
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, dirección:Calle ALOE Colonia LOMA BONITA DEL SUR II 58095 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CURINDAL Y Calle COLIMA Calle CAHULOTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALOE EN ALGUNOS MAPAS SE IDENTIFICA COMO CALLE CUITAS., lon:-101.1961707, lat:19.65404097}}	01-09-2025	15-10-2025	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2574879/proyecto_I NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	fecha:2025- 10-17),
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, dirección:Calle LAGUNA VERDE Colonia LAGO III 58115 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LAGUNA ENCANTADA Y Calle LAGUNA AZUL Calle LAGUNA DE PESCADORES LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAGUNA VERDE SE ENCUENTRA A JU MÉRITOS FRANCO, lon:- 101.22153835, lat:19.72602015}}	17-09-2025	15-11-2025	869,289.24	869,289.24	869,289.24	869,289.24	-	{cto1: {tipo_contrato:Obras, numero_contratos:1/ DCCPCA/OP-NIIC.175- 25/I-III/CB/AUM/2025 , contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA FM MOVIMIENTO A LA VANGUARDIA PIMOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHA el importe modificado:2 897630.82}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{25/4888/proyecto_I NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, dirección:Calle PROFRA JUANA PALACIOS Colonia PROFRA JESÚS ROMERO FLORES 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle EL ZAPATISTA Y Circuito EDUCADORES MEXICANOS Calle PROFESOR SALVADOR M. LIMA LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN C, lon:-101.17477806, lat:19.72974187}}	21-08-2025	19-09-2025	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2574896/proyecto_I NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, dirección:Cerrada JESÚS CARRANZA Colonia LA QUICMADA 58146 MORELIA, MORELIA ENTRE Periférico PASEO DE LA REPÚBLICA SECTOR REPÚBLICA Y Calle MANUEL ZEPEDA PERAZA Privada SEGUNDA PRIVADA DE MANUEL ZEPEDA PCA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN, lon:- 101.24050616, lat:19.7041429}}	20-08-2025	18-09-2025	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2574901/proyecto_I NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

